



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS- 2181-5/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



Ostrava 12. října 2023

Počet listů: 2

Přílohy: -

PID: HZSTX00FAMOP

Moravskoslezský kraj



28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu využitelnosti dotace

Vážený pane hejtmane,

na základě smlouvy ev. č. 00929/2020/KH ze dne 08.04.2022 (naše ev. č. HMSK/SML/73/2022) byla z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2022 poskytnuta Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) dotace ve výši 45.000.000,- Kč, určená pro pokrytí části nákladů realizace projektu „Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice“ (dále také „IVC Kopřivnice“) jako společné výjezdové základny HZS MSK a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Celková předpokládaná hodnota díla je 269 155 992,49 Kč, kdy základním zdrojem financování této investiční akce je investiční nástroj REACT-EU (specifický cíl 6.1.), který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

HZS MSK realizuje stavbu IVC Kopřivnice na základě dvou uzavřených smluv, na hlavní a opční část, s dodavatelem IPS Třinec, a.s.

Smlouva ev. č. HMSK/SML/493/2022 na hlavní část, zahrnující výstavbu hlavního objektu IVC Kopřivnice, hřiště, cvičné věže a infrastruktury, byla uzavřena dne 16.11.2022 s termínem dokončení 31.10.2023. V současné době je již z důvodu víceprací a meteorologických podmínek uzavřený dodatek ke smlouvě č. 1, který posouvá termín realizace na 03.12.2023 a z nyní projednávaných nutných změn stavby je zřejmé, že termín dokončení bude nutné posunout do první poloviny roku 2024.

Dne 24.07.2023 byla s dodavatelem uzavřena smlouva na opční část č. HMSK/SML/359/2023, jejímž předmětem je výstavba objektu tělocvičny SO 02, který je nedílnou součástí stavby IVC Kopřivnice (zázemí pro kondiční a fyzickou přípravu příslušníků dislokovaných složek IZS), protože tato budova je v úrovni 2. NP spojena s objektem IVC Kopřivnice spojovacím krčkem. Předpoklad dokončení veškerých stavebních prací dle této smlouvy je 26.07.2024.

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že kompletní realizace výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice bude dokončena až v roce 2024. Projekt je spolufinancován ze zůstatkových

prostředků IROP pro období 2014-2020, tzv. REACT-EU, kdy podmínky poskytovatele dotace aktuálně umožňují v realizaci projektu pokračovat bez sankce i za datum 31.12.2023 za podmínky dokončení projektu do 15.11.2024 a současně s financováním projektu po 01.01.2024 z mimo dotačních prostředků EU. Projekt bude dle stanovených podmínek pro příjemce převeden do tzv. nedokončených projektů.

Vážený pane hejtmane, protože dle výše zmíněné smlouvy č. 00929/2020/KH je doba využitelnosti dotace stanovena termínem 31.12.2023, obracím se na Vás s žádostí o podporu prodloužení tohoto termínu využitelnosti dotace do 15.11.2024, a to formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě o dotaci. Tím bude zajištěna možnost využití dosud nečerpané dotační částky po 01.01.2024 tak, aby byl projekt výstavby IVC Kopřivnice úspěšně dokončen v souladu s podmínkami Ministerstva pro místní rozvoj pro tzv. nedokončené projekty.

Děkuji a jsem s pozdravem

