



KUMSP00VUGKU

Obec ŘEPIŠTĚ

Mírová 178, PSČ 739 31

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpráva 4
Došlo: 25.01.2019	Spis.zn.
Č.j.: MSK 15 550	Sk.zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy: 1	

3.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu	Zpracov. PT
Došlo: 25.01.2019	Spis.zn.
Č.j.:	Sk.zn./lh.
Listy: Přílohy:	

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
 Bc. Pavla Tichá
 28. října 117
 702 18 Ostrava

Váš dopis / ze dne

Naše značka
Rep 068/2019Vyřizuje
KožušníkDatum
24.1.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **01038/2017/RRC** ze dne 27.4.2017 od Moravskoslezského kraje v r. 2017 dotaci z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ na projekt „**Stavební úpravy ZŠ Řepiště - PD**“.

V rámci předmětné smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 30.6.2019, doložení závěr.vyúčtování do 30.7.2019.

Z důvodů níže uvedených objektivních skutečností bránících ukončení realizace projektu do uvedeného data, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedených termínů o 12 měsíců, tedy že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 30.6.2020, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 30.7.2020.

Důvodem naší žádosti je opoždění realizace projektu. V červnu 2017 obec zahájila rozsáhlou rekonstrukci Společenského domu s restaurací U Máně za cca 25 mil. Kč a rovněž v červnu 2017 byla obec úspěšná s dotací z OP ŽP na projekt Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa za cca 60 mil. Kč. Proto jsme museli s ohledem na kapacity úřadu tyto projekty upřednostnit a pozdržet práce na projektu. V r. 2018 ze strany zastupitelstva nebyla vůle před koncem volebního období rozhodnout o projektu stavebních úprav ZŠ. Jedním z důvodů bylo i vyčerpání finančních prostředků na rekonstrukce škol v IROPu a tedy zdroje financování budoucí realizace projektu. Dalším důvodem byla i skutečnost, že jednou z možných variant řešení byla navržena i stavba nové školy (provozní důvody, požadavky "památkářů" z důvodu blízkosti kostela sv.arch.Michaela). V srpnu 2019 bylo zadáno zpracování zadání předběžné studie proveditelnosti, která by měla vyřešit potřeby, možnosti a ekonomiku projektu. Po projednání a schválení studie zastupitelstvem (únor 2019) obec přistoupí k výběru projektanta a realizaci projekčních prací. Dokumentace pro územní řízení by měla být dokončena v srpnu 2019 a následně by mělo být vydáno územní rozhodnutí (říjen 2019). Následovat bude dokumentace DSP (leden 2020) a vydání stavebního povolení (březen 2020). V průběhu zpracování DSP bude zpracována žádost o dotaci do IROP. Předpokládáme podání žádosti o dotaci do 30.6.2020. Následná realizace projektu po zajištění financování a vydání SP se předpokládá v červnu 2020 s dokončením do konce srpna 2021. Ukončení realizace projektu do 30.6.2019 nebude tedy dodrženo a obec bude muset v případě neprodloužení realizace projektu dotaci vrátit. Proto si dovoluujeme zdvořile požádat o prodloužení realizace projektu o 12 měsíců.

B