

vyřizuje:
tel: 558 764 344, 731 130 175
fax: 558 764 301
e-mail: l.linkova@slezkadiakonie.cz

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor sociálních věcí
Mgr. Daniel Rychlík
28. října 117
702 18 Ostrava

V Českém Těšíně dne: 24.4.2019

Žádost o posun termínu ukončení realizace projektu a závěrečného vyúčtování

Název projektu: „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“

Číslo smlouvy: 07025/2018/SOC

Číslo projektu: 85/18

**Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018
KSS 1/18 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů**

Vážený pane vedoucí,

obracíme se na Vás s žádostí o posunutí termínu ukončení realizace projektu „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“ včetně posunu termínu předložení závěrečného vyúčtování.

V měsíci únoru jsme převzali od zpracovatele architektonickou studii, která řeší naši zakázku popsanou v projektu, tj. vyřešení bezbariérového přístupu do obou služeb, které jsou ve stávajícím objektu poskytovány a zároveň vyřešení oddělení domácností v souladu s materiálně-technickým standardem pro DOZP. V měsíci březnu 2019 byla zpracována stavební projektová dokumentace pro stavební povolení a na konci měsíce března 2019 byla podána žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska na Městský úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na konci měsíce dubna 2019 byla podána žádost o stavební povolení s výstavbou výtahu.

Slezská diakonie podala zároveň projektovou žádost prostřednictvím IROP - MAS Lašsko, v rámci výzvy č. 11 na výstavbu výtahu, bezbariérové úpravy ve stávajícím objektu, zateplení objektu, opravu střešní krytiny a výměnu oken. Z důvodu návaznosti stavebních prací společně s projektem IROP není možné dokončit výstavbu výtahu v termínu do 30.6.2019. V měsíci červnu 2019 plánujeme zahájení prvních stavebních prací výstavby venkovního výtahu dle stavební projektové dokumentace.

Harmonogram stavebních prací:

- červen 2019 - zahájení stavebních prací, úprava terénu, zemní výkopové práce, základy pro stavbu výtahové šachty
- červenec - říjen 2019 - výstavba výtahové šachty, výstavba nájezdové rampy, úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, napojení výtahové šachty a rampy na stávající objekt

- říjen 2019 - instalace mechanismu výtahu, vstupních dveří
- listopad 2019 - úpravy okolí stavby výtahu

Z důvodu návaznosti stavebních prací Vás žádáme o posun realizace projektu bydlení bez bariér, konkrétně aktivity *Realizace vstupní fáze projektu – výstavba výtahu* do 20.12.2019 a zároveň o posun termínu závěrečného vyúčtování do 17.1.2020.

V případě nezískání podpory projektové žádosti podané v rámci IROP – MAS Laško, budou výše zmíněné stavební práce hrazeny z vlastních zdrojů organizace.

Zamýšlená změna nemá vliv na záměr projektu, neovlivní účel projektu ani účel dotace, rozpočet projektu zůstane zachován.

S pozdravem

 **Slezská diakonie**
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
IČ: 654 685 62
tel.: 558 764 333 fax: 558 764 301
ustredi@slezkadiakonie.cz
www.slezkadiakonie.cz

