

Obec Kyjovice
Kyjovice č. p. 2
747 68 Kyjovice
IČ 00534722

V Kyjovicích, dne 12.11.2020

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

„Autobusová zastávka u Lípy v Kyjovicích“

číslo smlouvy 02147/2020/RRC

Přeji pěkný den,

dovolujeme si Vás touto cestou poprosit o **posun termínu realizace** projektu a to z původního data 31.12.2020 na nový termín **do 30.06.2021**, termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20.1.2021 na nový termín **do 20.7.2021**, a to z důvodu časového prodlení při zpracování projektové dokumentace potřebné pro vyhlášení veřejné zakázky a následný výběr dodavatele díla.

Zpracování projektové dokumentace pro záměr „Autobusová zastávka u Lípy v Kyjovicích“ má zpoždění ve vazbě na lhůty pro vyjádření Policie ČR k této projektové dokumentaci. Bez zpracované projektové dokumentace jakožto přílohy zadávací dokumentace není možné vyhlásit veřejnou zakázku na výběr dodavatele díla. Časový předpoklad pro dopracování projektové dokumentace je únor 2021, následovat bude okamžité vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, což termínově zabere maximálně 2 měsíce po podpis Smlouvy o dílo a samotná realizace projektu pak je plánována na termín od 04 – 06/2021 (nejpozději). Příjemce dotace tak předpokládá, že termín do 30.06.2021 je pro realizaci projektu dostatečný.

Ve vazbě na výše uvedené prosíme tedy o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 30.6.2021 (předložení závěrečného vyúčtování do 20.7.2021), kdy však platí, že pokud bude projekt fyzicky a finančně ukončen dříve, pak bude zasláno závěrečné vyúčtování OBRATEM.

S poděkováním za kladné vyřízení podané žádosti

.....
Ing. Ctibor Vajda, starosta obce

