

**Obec ŘEPIŠTĚ**

Mírová 178, PSČ 739 31

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Váš dopis / ze dne

Naše značka  
Rep 1078/2021Vyřizuje  
KožušníkDatum  
20.10.2021**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **02442/2021/RRC** ze dne 4.6.2021 od Moravskoslezského kraje v r. 2021 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ na projekt „**Řepiště centrum obce 1 – místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy**“.

V rámci předmětné smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 31.12.2021, s doložením závěrečného vyúčtování do 20.1.2022.

**Z důvodů objektivních skutečností bránících ukončení realizace projektu do uvedeného data, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedených termínů o 6 měsíců, tedy že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 30.6.2022, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 20.7.2022.**

Důvodem naší žádosti je prodloužení termínu realizace stavby „Komunitní dům Řepiště“, jejíž součástí je realizace stavebního objektu SO 02 Zpevněné plochy. Tento stavební objekt je zároveň projektem POV 2021 „Řepiště centrum obce 1 – místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy“, na který obec získala od Moravskoslezského kraje dotaci. Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby ze dne 22.1.2020 byl původní termín dokončení stavby do 18.6.2021. Dodatek č. 1 ze dne 5.10.2020 posunul z důvodů víceprací termín nově do 31.10.2021. S tímto termínem počítal i projekt POV 2021 „Řepiště centrum obce 1 – místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy“. V rámci stavby byl uzavřen dne 30.8.2021 Dodatek č. 2, který řešil vícepráce na hlavní stavbě Komunitního domu Řepiště dle změnových listů č. 4 a 5 a z důvodů víceprací posunul opět termín dokončení projektu nově do 29.1.2022. Jelikož stavební objekt SO 02 Zpevněné plochy je možno realizovat technicky až po dokončení prací na hlavním stavebním objektu vlastní stavbě Komunitního domu Řepiště, tak tyto práce budou teprve zahájeny a měly by být dokončeny do 22.1.2022. Jelikož ale pokládky asfaltů jsou závislé na příznivém počasí (teploty) a v měsících listopadu hrozí uzavření asfaltoven, počítáme i s možností dokončení asfaltů na jaře 2022. Navíc obec nečekaně získala dotaci na realizaci přístavby požární zbrojnice, která s částí zpevněných ploch projektu „Řepiště centrum obce 1 – místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy“ sousedí a částečně přípojkami do nich zasahuje.

IČ  
00577031  
ID DS q98axt7Bankovní spojení  
ČS, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800Telefon / fax  
558671925 / 558637135  
e-mail: obec@repiste.eu

B

Tato stavba byla zahájena 1.10.2021 s termínem dokončení do 30.5.2022. Tedy počítáme s tím, že do 30.6.2022 bude projekt „Řepiště centrum obce 1 – místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy“ dokončen, zaplacen a předán obci Řepiště.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace.

Dovolte mi jménem obce Řepiště opětovně upřímně poděkovat za přidělení dotace na realizaci našeho projektu. Velice si toho vážíme.

S úctou

IČ  
00577031  
ID DS q98axt7

Bankovní spojení  
ČS, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800

Telefon / fax  
558671925 / 558637135  
e-mail: obec@repiste.eu