

Váš dopis značky:
Ze dne:
naše značka:

vyřizuje: Romana Bělová
tel: 731 137 998
fax:
e-mail: r.belova@slezkadiakonie.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Mgr. Aleš Neuwirth
vedoucí odboru sociálních věcí
28.října 117
702 18 Ostrava

V Českém Těšíně dne 24.3.2023

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážený pane vedoucí,

obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení realizace projektu **Přístavba výtahu v LYDII Český Těšín**, který byl podpořen z dotačního titulu KSS 1/22, registrační číslo smlouvy: 02589/2022/SOC.

Prosíme o prodloužení realizace projektu do **31.12.2023**.

Zdůvodnění žádosti:

Dle plánovaného harmonogramu bylo na podzim 2022 provedeno výběrové řízení na dodavatele výtahu a realizace přístavby výtahové šachty a to v režimu Design and Build. Vybraný dodavatel začal řešit stavební projektovou dokumentaci a potřebná stavební povolení. Protože budova služby LYDIE je budovou z roku 1978 a byly na ní realizovány jen částečné opravy, objevily se technické komplikace, které zbrzdily proces vydání stavebního povolení.

Jedná se zejména o požadavek HZS na změnu původního zamýšleného klasického výtahu na výtah **evakuační**, aby byly naplněny nové normy pro řešení únikových cest v objektech pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Tento požadavek způsobil nutnost přepracování potřebné dokumentace, zajištění dalších vyjádření dotčených orgánů (zejména se jedná o opakované jednání s HZS) a vyjednávání se stavebním úřadem v Českém Těšíně.

V souvislosti s evakuačním výtahem je zde potřeba vyřešit nově umístění záložního zdroje, což bude spojeno s dalšími vícepracemi.

Je potřeba získat nová stanoviska dotčených orgánů.

Dle odborného odhadu realizační firmy je zde velmi reálný předpoklad, že se nepodaří přístavbu a instalaci výtahu zrealizovat do termínu 30.6.2023, ale že se celá investiční akce podaří dokončit až v druhém pololetí 2023.

Nově nastavený harmonogram:

1-6/2023 Přepracování stavební projektové dokumentace a administrativní úkony spojené s vydáním společného územního souhlasu (vč. potřebných nových stanovisek dotčených orgánů)

7-10/2023 Stavební a instalační práce, kolaudace, uvedení do provozu

11/2023 Zkušební provoz
12/2023 Ukončení administrace projektu


Prosíme proto o zohlednění této nepředpokládané situace a prodloužení realizace projektu do 31.12.2023.

Vybudování nového výtahu je významnou součástí kvality poskytovaných služeb, protože služba podporuje děti a mladé lidi s těžkým zdravotním znevýhodněním. Vzhledem ke stáří a nevyhovujícímu technickému stavu stávajícího výtahu je jeho výměna nezbytná.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost v této věci.

S přáním všeho dobrého,

Mgr. Zuzana ...
Ředitelka Slezské diakonie

 **Slezská diakonie**
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 764 333
fax: +420 558 764 301
www.slezskadiakonie.cz