

OBEC ŠTĚPÁNKOVICE
Slezská 520, 474 28 Štěpánkovice
IČ: 00300756

e-mail: starosta@stepankovice.cz, telefon: 737 386 055

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ve Štěpánkovicích, dne 31. 08. 2023

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03685/2023/RRC)

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03685/2023/RRC) ze dne 17. 08. 2023 k projektu: „Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy ve Štěpánkovicích“ Vás tímto chci požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2023 na plánovaný termín 30. 06. 2024.

Vzhledem k nutnému rozložení stavebních, a dodavatelských prací jak z části do letošního roku, tak z části do první poloviny roku 2024 – Vás tímto žádáme o konečný termín realizace projektu **nejpozději ke dni 30. 06. 2024.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Štěpánkovice bude tak schopna řádně zrealizovat potřebný projekt rekonstrukce dětského hřiště u MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: lzurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Jiří KOLEČKÁŘ
starosta

Jiří

Kolečkář

Digitálně podepsal
Jiří Kolečkář

Datum: 2023.08.31
13:26:13 +02'00'

OBEC ŠTĚPÁNKOVICE
Slezská 520, 474 28 Štěpánkovice
IČ: 00300756

e-mail: starosta@stepankovice.cz, telefon: 737 386 055

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ve Štěpánkovicích, dne 01. 11. 2023

Věc: ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03685/2023/RRC)

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na Váš email ze dne 25. 10. 2023 ve věci požadavku na doplnění zdůvodnění naší žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu: „**Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy ve Štěpánkovicích**“ (03685/2023/RRC) k datu 30. 06. 2024 dokládám následující sdělení: V letošním roce byly již provedeny stavební práce na dětském hřišti, nicméně dodavatel herních prvků je schopen zajistit jejich dodání a montáž nejdříve v jarních měsících roku 2024 z důvodu větších časových prodlev v dodávkách na své straně, které není schopen ovlivnit. Jsme tedy nuceni vyčkat dodání herních prvků až v roce 2024 (náklady na pořízení herních prvků tvoří převážnou část nákladů projektu a jejich pořízení z dotačních prostředků MSK je pro nás vysokou prioritou).

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Štěpánkovice bude tak schopna řádně dokončit projekt rekonstrukce dětského hřiště u MŠ na jaře 2024.

S pozdravem

Jiří
Kolečkář

Digitálně podepsal

Jiří Kolečkář

Datum: 2023.11.01

10:10:38 +01'00'

Jiří KOLEČKÁŘ

starosta