



NAŠE ZN: OH/02595/330/2024/Mal.
VAŠE ZN:
VYŘIZUJE PhDr. Dagmar Malíková
TEL: 558 694 255-6, 733 506 009
E-MAIL: sekretariat@hnojnik.cz
DATUM: 13.08.2024

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022, RRC/08/2022

Projekt:

Pořízení projektové dokumentace na nastavbu a stavební úpravu Masarykovy ZŠ a MŠ v obci Hnojník

Smlouva: č. 02290/2022/RRC

Obec Hnojník v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 realizuje projekt „Pořízení projektové dokumentace na nastavbu a stavební úpravu Masarykovy ZŠ a MŠ v obci Hnojník“. Termín ukončení realizace projektu a uznatelnost nákladů je smlouvou stanovena do 30.06.2024. Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté na realizaci projektu je stanovena do 30.07.2024.

Obec Hnojník není schopná dodržet termíny stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace z MSK a dovolujeme si požádat o prodloužení termínu realizace do 30.07.2024 a termín předložení závěrečného vyúčtování do 31.12.2024.

Projektová dokumentace je v současné době zpracována a předložena na stavební úřad. V době zpracovávání PD bylo při projednávání s dotčenými úřady bylo zjištěno, že záměr není v souladu se schváleným územním plánem obce Hnojník.

Příjemce dotace, obec Hnojník, ihned začala tento nedostatek řešit, ale došlo k časové prodlevě. Změna územního plánu byla schválena dne 5.3.2024. Následně mohla být projektové dokumentace dopracována, projednána a podána na stavební úřad.

Z tohoto důvodu došlo k časové prodlevě u dokončení a vyúčtování projektu.

Dle Výše uvedeného Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu a to do 30.07.2024 a doložení závěrečného vyúčtování do 31.12.2024.

Za kladné vyřízení děkujeme

S pozdravem

PhDr. Dagmar Malíková
starostka obce Hnojník