



MĚSTO ODRY
Městský úřad Odry
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: MěÚO/25093/2024
Spis. Značka: MěÚO/20289/2024/04/ORM/Si

Vyřizuje: Ing. Petra Simertová
Telefon: 556 768 188
E-mail: petra.simertova@odry.cz

Datum: 27.11.2024

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ing. Tereza Klajmonová
Odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
Oddělení regionálního rozvoje
28. října 117
702 00 OSTRAVA

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“, agendové číslo 04702/2024/DSH

Vážená paní Klajmonová,

žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „**Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky**“ z důvodu nepředvídatelných okolností nezaviněných příjemcem dotace.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, článku V., odstavce 3 c) se příjemce zavazuje dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.3.2025.

Smlouva o dílo na rekonstrukci mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky se zhotovitelem - společností MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 17331099 byla podepsána dne 18.7.2024 s dobou plnění do 180 dnů od převzetí staveniště. Předání staveniště proběhlo dne 24.07.2024.

Součástí mostu určeného k rekonstrukci je vodovodní řad, který je majetkem společnosti SmVaK Ostrava, a.s. Jednání s vlastníkem tohoto vodovodu byla velmi komplikovaná a zdlouhavá, tudíž byly stavební práce na mostu zahájeny až 18.09.2024. Tím došlo k prodloužení stavby téměř o 2 měsíce, které nezapříčinil ani investor (město Odry), ani zhotovitel (MI Roads a.s.). Dle předloženého aktuálního harmonogramu prací je plánovaná zimní přestávka od 13.12.2024 do 1.3.2025, kdy s ohledem na klimatické podmínky, nemohou být stavební práce prováděny.

Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným okolnostem, nezaviněným příjemcem, a k případným dalším možným komplikacím stavebních prací, žádáme v souladu s článkem V. odstavcem 3 písmena q) o prodloužení data ukončení realizace projektu do 30.09.2025 a prodloužení data závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do 31.10.2025.

S pozdravem a poděkováním

Ing. Libor Helis
starosta města