

Mgr. Jan Smiga  
Moravskoslezský kraj – krajský úřad  
28. října 117  
Ostrava

**VĚC: Žádost o prodloužení doby realizace.**

Dobrý den,

Rádi bychom tímto požádali o posun termínu doby realizace projektu „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“, účel dotace: „Obnova turistické chaty Prašivá - nová elektropřípojka ke studni“  
Termín dokončení realizace dle smlouvy byl stanoven na 30.5.2018, návrh nového termínu dokončení z naší strany je 30.11.2018.

**Odůvodnění žádosti o prodloužení doby realizace:**


Během léta a podzimu byly již práce na nové elektropřípojce zahájeny, ale kvůli nepříznivému počasí a předčasnému nástupu zimy musely být další činnosti zastaveny a přesunuty na jarní období. Vzhledem k tomu, že během té doby vzniklo ještě několik úředních komplikací, které již ale postupně úspěšně dořešujeme, tak již teď víme, že termín 30.5. bychom nestihli.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, tímto oficiálně žádáme o posun termínu dokončení na nový termín 30.11.2018. Navrhujeme tento termín upravit dodatkem smlouvy a následně tento dodatek oboustranně podepsat.

Prosíme o kladné vyřízení této žádosti.

Děkujeme Vám.

S přátelským pozdravem



skydy  
  
3 562

Ing. Martin Stiller  
Předseda KČT, odbor Beskydy

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Žádost o prodloužení termínu dotace  
**ID zprávy:** 557711275  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 13.3.2018 v 22:49:53

---

**Odesílatel:** KČT, odbor Beskydy, Vyšní Lhoty 200, 73951 Vyšní Lhoty, CZ  
**ID schránky:** up6u296  
**Typ schránky:** PO

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** Nezádáno  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Mgr.Jan Smiga  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

**Dotace MSK 2017 - elektroprípojka ke studni\_prodlouzeni termínu.pdf (226,98 kB)**

---