



Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Mgr. Radka Šostá
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Vyřizuje/linka: Ing. Libor Chlebiš
E-mail: libor.chlebis@slu.cz
Počet listů/příloh: 2
Č.j.: SU-IS/28969/2024/160984/Rek

**Žádost o prodloužení realizace projektu „Architektonická a technická studie – Eden Silesia“
(smlouva o poskytnutí dotace č. 02686/2024/EPCH)**

Vážená paní magistro,

Slezská univerzita v Opavě (dále také „SU“) realizuje projekt „Architektonická a technická studie – Eden Silesia“, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 02686/2024/EPCH uzavřené dne 8. 8. 2024 (dále také „Smlouva“).

Dle Smlouvy je termín pro ukončení realizace projektu (tj. zpracování příslušné architektonické studie) stanoven do 31. 12. 2024.

Předmětnou studii zpracovává společnost Energy Benefit Centre a.s. na základě smlouvy o dílo, kterou SU a vybraný dodavatel uzavřeli dne 15. 7. 2024 s termínem plnění do 150 od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 13. 12. 2024.

V průběhu realizace projektu (plnění smlouvy s Energy Benefit Centre a.s.) vyvstala potřeba konzultovat další postup projekčních prací se zástupci společnosti Eden Project International (zpracovatel prvotního návrhu areálu v Karvině), která vybudovala a provozuje areál Eden Project v britském Cornwallu. Účelem osobního jednání v Anglii bude podrobné seznámení se s obdobným areálem, způsobem jeho vybudování a provozování tak, aby byly získané poznatky použity při tvorbě architektonické studie. Pracovní cesta zástupců zpracovatele studie, SU a Moravskoslezského kraje (partner projektu) byla naplánována na 22. – 25. září, nicméně vzhledem k povodním, které zasáhly Moravskoslezský kraj v polovině září a nutnému

zapojení části účastníků cesty do odstraňování škod či koordinaci činností na jejich odstraňování, byla tato cesta zrušena. Po dohodě s britskou stranou se jednání v Eden Project tak uskuteční v náhradním termínu 24. 11. – 27. 11.2024. Z těchto důvodů nelze architektonickou studii dokončit ve stanoveném termínu, protože práce na ní budou pokračovat až po jednání v Anglii.

Dovolujeme si tak požádat o prodloužení realizaci projektu do 31. 3. 2025 z důvodu neočekávaných skutečností uvedených výše.

S přátelským pozdravem

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
rektor