

Obec Budišovice
Opavská 112
747 64 Budišovice
IČ: 00635413
Zastoupená: Ing. Petr Uvíra – starosta obce

Bc. Pavla Tichá – referent pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace

V souvislosti s projektem *Vodovod v obci Budišovice - Zátíší – Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018*, Vás žádáme o prodloužení termínu realizace.

K pozdržení realizace došlo z důvodu nesouladu dohody o věcném břemeni na pozemku, kde má obec vodní vrt. S přihlédnutím k vzniklé situaci, není pro obec možné vodu z tohoto vrtu využít a projektant je tak nucen projekt vodovodu přepracovat ve smyslu připojení na vodovod Horní Lhoty, který byl v letošním roce vybudován a ukončen v těsné blízkosti katastru obce Budišovice. V souvislosti s touto skutečností, pro nás není možné dodržet stanovený termín realizace 30. 6. 2020. S ohledem na tento problém Vás žádáme o odklad termínu dokončení realizace našeho projektu.

Původní termín stanovený poskytovatelem dotace: **30.06.2020**

Navrhovaný termín: **31.12.2020**

Děkujeme za kladné vyřízení.

