



Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
odbor dopravy a chytrého regionu
28. října 117
702 18 Ostrava

V Karlově Studánce 13.5.2020
Č.j.: 350/2020

Žádost o prodloužení termínu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č.06456/2019/DSH

Vážený pane vedoucí,
obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka.
K tomuto kroku jsem byla pověřena přijatým usnesením Zastupitelstva obce Karlova Studánka ze dne 6.5.2020.

- Původní termín zahájení realizace byl 30.9.2019, avšak z důvodu nepřízně počasí v tomto ročním období byl u smlouvy se zhotovitelem Dodatkem č. 1 termín zahájení změněn na 16.3.2020.
- S ohledem na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky ke dni 12.3.2020, se smluvní strany (objednatel a zhotovitel) dne 16.3.2020 dohodly na Dodatku č. 2, že nedojde k předání staveniště zhotoviteli ve stanoveném termínu. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.
- Skutečný termín zahájení realizace projektu daný Dodatkem č. 2 byl 23.4.2020.
- Termín ukončení realizace projektu uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace s MSK je do 30.5.2020.
- Součástí realizace projektu je přeložka s Cetinem - v rámci prací na přeložce došlo k nepředvídatelným komplikacím.

Z výše uvedených důvodů si Vás tímto dovoluujeme požádat o posunutí termínu ukončení realizace projektu na 30.9.2020 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu na 31.10.2020.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Ing. Radka Chudová, MBA
starostka obce Karlova Studánka

Radka
Chudová

