



OBEC Leskovec nad Moravicí

Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 pošta Dvorce

Váš dopis zn. :

Ze dne:

Naše značka: LESK- 145/2020

Vyřizuje: Hovadíková

Datum: 15.3.2020

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Bc. Jana Bartošková

Odděl. Regionálního rozvoje a
cestovního ruchu

28.října 117

702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu s názvem: „Rekonstrukce veřejného osvětlení- přehrada Slezská Harta.“

Vážená paní Bartošková,

Dovolte mi vás požádat o prodloužení termínu realizace výše zmíněného projektu a to do 30.12.2020 . Společnost ČEZ realizuje v naší obci výměnu sloupů v rámci rekonstrukce vedení NN v obci. Světla veřejného osvětlení se nacházejí na těchto sloupech a je tedy nutná synchronizace harmonogramů těchto dvou projektů. Dle posledních informací ČEZ dojde k dokončení projektu ze strany ČEZ až v srpnu 2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Bedřich Buťák

Starosta obce

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o prodloužení termínu
ID zprávy: 763315259
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 16.3.2020 v 11:47:42
Datum a čas doručení: 16.3.2020 v 11:59:25

Odesílatel: Obec Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, 79368 Leskovec nad Moravicí, CZ
ID schránky: fndbpye
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: LESK-145/2020
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Bc. Jana Bartošková
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

MSK Prodloužení.pdf (51,6 kB)
