

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RUDA U RÝMAŘOVA

Školní náměstí 207/3, 795 01 Rýmařov

DATUM: 2020-03-30

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor kultury a památkové péče

28. října 117

Ostrava
702 18



KUMSP00XNA4T

Žádost o prodloužení termínu využití dotace

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zpráva
Krajský úřad -4-		Spec. n.
podatelna		Sk.zn./b.
Došlo:	02.04.2020	
Č.j.: MSK	43 992	
Listy:	/Přílohy: /	

Římskokatolická farnost Ruda u Rýmařova obdrží na základě SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na realizaci akce: **“Celková obnova poutního kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova“**.

Dle této smlouvy má být projekt dokončen do 30. 11. 2020. Shodou neočekávaných okolností se příprava stavby protáhla a teprve v těchto dnech se blíží vydání stavebního povolení. Dále se firma, která vyhrála výběrové řízení na tuto zakázku ocitla v nelehké situaci na jiných stavbách, kde vážnou z důvodu karanténních opatření v celé Evropě dodávka materiálu ze zahraničí. Momentálně není možno odhadnout jak dlouho nastalá situace bude trvat a jaké důsledky bude mít pro zaslíbené termíny staveb, přesto je zjevné, že původně smluvený termín realizace akce je těžko splnitelný.

Z výše uvedených důvodů si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu pro využití dotace do 31. 7. 2021 s konečných vyúčtováním akce do 31. 8. 2021.

Děkujeme za pochopení naší komplikované situace.

S pozdravem

