



MĚSTO KRNOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: KRNOSR-51230/2020 Zdr

Naše sp. zn.: SR-548/2020-kuta

88.1 V/10

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a CR

28. října č. p. 2771/117

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava 2

Datum: 30.06.2020

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážený pane

žádáme Vás o prodloužení termínu realizace projektu **Bikeboxy pro Krnov**, podpořeného Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, dotačního titulu č. 2 RRC/1/2/2019 Cyklistická infrastruktura, č. sml. 00750/2020/RRC, a to **do 30. 10. 2020**.

Důvodem pro nutnost prodloužení termínu jsou problémy na straně dodavatele bikeboxů, jejichž pořízení bylo předmětem žádosti o dotaci, resp. na straně dalších subjektů, které jsou do této dodávky zprostředkovatelsky zapojeny. K prodlení se samotnou dodávkou bikeboxů došlo v důsledku epidemiologické situace. Navazujícím problémem však je zprovoznění bikeboxů v takovém režimu, jak je uvedeno v žádosti o dotaci, tzn. umožnění plateb. Pro možnost platby kartou za užití bikeboxu je nutné, aby bylo zařízení dodavatele certifikováno a proběhl proces implementace platebních terminálů. Certifikační autorita však nyní zavedla nový komunikační protokol (dříve protokol B, nyní protokol B plus), jehož certifikace vyžaduje delší čas a více testování. S tímto dodavatel bikeboxů nepočítal, situace je pro něj nová. Z tohoto důvodu nám v tuto chvíli nemůže předat plně funkční bikeboxy dle podmínek naší smlouvy o dodávce.

Dle informací od dodavatele předpokládáme zprovoznění bikeboxů, a tedy naplnění cíle projektu, v následujících týdnech. Pro předejití dalších neočekávaných situací však žádáme o prodloužení termínu realizace až do 30. 10. 2020.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

starosta města Krnova