





**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ
SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI**

Váš dopis čj. / ze dne
Naše čj.: NPU-450/89661/2020
Vyřizuje: 
Spisový znak: 830.1.1
Kroměříž 18.11.2020

Krajský úřad Moravskoslezského
kraje
Odbor kultury a památkové péče
, vedoucí odboru
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu financovaných z poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „**SZ Hradec nad Moravicí a SZ Janovice – restaurování opravy dílčích částí zámků**“.

Poskytovatel dotace:

Moravskoslezský kraj
Se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava

Příjemce poskytnuté dotace:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162, 118 01 Praha,
Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži,
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zdůvodnění žádosti:

Dne 25.9.2020 byla mezi Moravskoslezským krajem a Národním památkovým ústavem podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.500.000 Kč, kterou schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v usnesení č.j. 17/2024 ze dne 3.9.2020 na realizaci projektu „**SZ Hradec nad Moravicí a SZ Janovice – restaurování opravy dílčích částí zámků**“. Smlouva stanoví termín realizace projektu nejpozději do 31.12.2020. Smlouva je evidována u MSK pod. poř. č. 06796, rok 2020, zkr. odb. KPP a u NPÚ pod. č.j. NPÚ – 450/72006/2020.

Národní památkový ústav, jako příjemce dotace, není však schopen projekt sám realizovat, proto všechny přípravné kroky musely následovat až po podpisu výše uvedené smlouvy. Národní památkový ústav provedl průzkum trhu se zaměřením na kapacity dodavatelů pro realizaci projektu za tak krátké časové období, s nutností realizace v zimních měsících.

Na základě výsledků průzkumu příjemce dotace snížil původně plánovaný rozsah projektu pouze na státní zámek Hradec nad Moravicí a to na **restaurování části korouhví Červeného zámku a na opravu břídlíce a oplechování střech Bílé věže a Bílého zámku**.

Po průzkumu trhu byly zpracovány podklady k zadání veřejných zakázek malého rozsahu za podmínek stanovených vnitřními předpisy Národního památkového ústavu pro výběr dodavatelů v NEN, podpisů smluv a zaevidování smluv s dodavateli. Dílčí proces byl ukončen v tomto, tedy 47. týdnu předáním - převzetím staveniště a zahájením přípravných prací vybraných dodavatelů.

Administraci zůstává vybraným dodavatelům na provedení a dokončení díla v plném rozsahu a tak velkém finančním objemu krátká doba a z důvodu karanténních opatření na straně některých dodavatelů je riziko nedodržení smluvního termínu dokončení k 31.12.2020 velmi vysoké. Národní památkový ústav však nemůže uzavřít smlouvy (popř. prodloužit dobu realizace díla) na delší časové období, než které stanoví Smlouva o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu smlouvy, které jsou velmi ohrožené nedodržením termínu, Národní památkový ústav dosud neuzavřel.

Nedodržení termínu realizace by bylo porušením smlouvy o poskytnutí dotace, které je sankcionované krácením, popř. vrácením přidělené dotace. Aby Národní památkový ústav předešel této situaci, zdvořile žádá příslušné orgány Moravskoslezského kraje o možnost prodloužení možnosti realizace projektu do 31.12.2021.

Za kladné vyřízení předem děkuji a jsem s pozdravem



ředitel NPU, ÚPS v Kroměříži