



OBEC HOSTAŠOVICE

741 01 Nový Jičín

Bc. Jana Bartošková
Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení regionálního rozvoje
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
569 /20

Vyřizuje / linka
Kelnar

Hostašovice
12.10.2020

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obracíme se na Vás s žádostí o schválení prodloužení termínu realizace projektu „Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R“, na který byla uzavřena smlouva č.02143/2020/RRC a poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 000,- Kč. Žádáme o prodloužení realizace o pět měsíců, tedy do termínu 31.5.2020. Důvodem této žádosti je skutečnost, že vyhotovená projektová dokumentace musela být přepracována do souladu s požadavky dotčených orgánů. Opravená PD bude opět předložena k novému posouzení. Ihned po získání kladného stanoviska bude PD předána na stavební úřad k vydání stavebního povolení. Nemalé komplikace a zdržení v době přípravy projektu způsobila také situace spojená s pandemií koronaviru, kdy vše pracovalo a pracuje jaksí v omezeném režimu. Po získání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce s požadovaným termínem realizace ihned na jaře 2020.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji,

s pozdravem

Zdeněk Kelnar
starosta