



Moravskoslezský kraj  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**Věc: Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MSK v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“**

Číslo smlouvy: **02570 2020 RRC**  
Název projektu: Účelová komunikace pro rodinné domy Bítov  
Příjemce: Obec Bítov, IČO 64629929, Bítov 117, 743 01 Bítov

Žádáme MSK tímto o **prodloužení termínu** pro vyúčtování dotace v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ **do 30.6.2021.**

Důvody naší žádosti jsou následující:

- zpoždění ve vydání stavebních povolení na stavbu účelové komunikace pro rodinné domy a kanalizaci pod touto komunikací,
- zpoždění realizace přeložky inženýrských sítí (NNK vedení elektřiny) ze strany ČEZ Distribuce a.s., realizace proběhla v 10/2020,
- následná nutná realizace kanalizace pod částí účelové komunikace v délce 100 m, předpoklad realizace do 03/2021,
- dostatečná technologická prodleva mezi realizací kanalizace a účelové komunikace, realizace vlastní účelové komunikace proběhne v období do 08/2021.

Aktuálně máme vydána stavební povolení na výstavbu kanalizace i účelové komunikace (včetně nabytí právní moci), která přikládáme. Realizace v prodlouženém termínu je reálná.

Žádost doplňujeme o následující přílohy:

1. Stavební povolení na stavbu Neveřejná účelová komunikace pro RD, Bítov – MěÚ Bílovec ze dne 3.9.2020
2. Rozhodnutí ve věci povolení stavby vodního díla „Jednotná kanalizace účelové komunikace“ – MěÚ Bílovec ze dne 30.9.2020
3. Ukončení realizace stavby – ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.10.2020

V Bítově dne 25.11.2020

**OBEC BÍTOV**  
**B Í T O V č.p. 117**  
743 01 p. Bílovec 1  
IČO 64629929

Ing. Otto Schwarz, starosta obce