



Srdce Bohu,
ruce lidem.

Armáda spásy v České republice, z.s.
Oblastní ředitelství Moravskoslezského kraje
Palackého 741/25, 702 00 Ostrava Přívoz
Česká republika

IČO: 406 13 411
T: +420 777 497 003
E: reditelstvimsk@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Mgr. Aleš Neuwirth
vedoucí odboru sociálních věcí
28. října 117, 702 18 Ostrava

V Ostravě 6. 11. 2020

Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu *Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže* v rámci dotačního programu KSS 2/20 Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (smlouva 02826/2020/SOC), a to do 30. 4. 2021.

Obsahem projektu je oprava dvou koupelen uživatelů, u kterých v důsledku poškozené hydroizolace dochází k průsakům do obvodových zdí a základů, a tím k poškození omítek a malby a vznik plísní v sousedních místnostech. Dále je obsahem projektu výměna poškozené podlahové krytiny v nejexponovanějších prostorách služby v celkových plánovaných nákladech 375.000,- Kč. Z toho přiznaná dotace činí 300.000,- Kč.

Dosud byly zrealizovány opravy pisoárů v ceně 233 450,- Kč. Oprava hydroizolace koupelen a poškozených podlahových krytin nemohla vybranou firmou proběhnout v dohodnutém termínu, z důvodu karanténních opatření ve službě Azylový dům pro muže od 8. 9. 2020 do 13. 10. 2020, kdy nemohli zaměstnanci firem vstupovat do objektu z nařízení KHS. Požádali jsme firmu vybranou k realizaci opravy o náhradní termín ihned po ukončení karantény, ale ta nemá do konce roku volnou kapacitu. V termínu do konce roku 2020,

kdy má být projekt ukončen, je málo pravděpodobné nalezení jiného zhotovitele oprav.

Posunutí termínu realizace projektu do 30. 4. 2021 zajistí dostatečný prostor pro zabezpečení plánovaných oprav v plném rozsahu.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Hana Buřínková