



MĚSTO KRNOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

Váš dopis

zn.:

Ze dne:

Naše čj.:

Naše sp.

zn.:

Moravskoslezský kraj

Odbor dopravy

Ing. Ivo Muras

28. října 117

702 18 Ostrava

Vyřizuje: Mgr. Michal Skalka

Telefon:

E-mail:



Datum: 12. 2. 2021

Dobrý den,

obracím se na Vás v souvislosti poskytnutou individuální dotací pro projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ (1226/2020/DHS) ve výši 12 mil. Kč.

Zhotovitel stavebních prací - firma Berkastav s.r.o. - se na nás obrátil se žádostí o prodloužení termínu realizace stavebních prací z důvodu situace způsobené onemocněním COVID-19, což v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami způsobuje značné zdržení stavebních prací.

Situace ohledně onemocnění COVID-19 zasáhla také Městský úřad v Krnově, který pracuje v omezeném režimu a lze obecně konstatovat, že došlo k prodloužení termínů realizace veškeré agendy úřadu včetně investičních akcí.

Dle příslušné smlouvy mezi Městem Krnov a Moravskoslezským krajem je termín ukončení projektu stanoven na 30. 6. 2021.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu realizace akce do 31. 10. 2021.

Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.

S pozdravem



MĚSTO KRNOV
-9-

Ing. Tomáš Hradil
starosta