



KÚ Moravskoslezského kraje
Ing. Martin Hiltavský
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Č.j.: [redacted]
 Vyř: [redacted]

Háj ve Slezsku, dne 22.02.2021

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

„Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) – Mokré Lazce“

číslo smlouvy 07763/2019/RRC

Přeji pěkný den,

dovolujeme si Vás touto cestou poprosit o **posun termínu realizace** projektu, a to z původního data dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 28.02.2021 na nový termín **do 30.04.2021**, termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu z 31.03.2021 na nový termín **do 31.05.2021**, a to z důvodu časového prodloužení při zpracování projektové dokumentace (vydání stavebního povolení) potřebné pro vyhlášení veřejné zakázky a následný výběr dodavatele/zhotovitele díla.

Vzhledem k průtahům v zajišťování souhlasu s umístěním stavby na pozemcích jiných vlastníků a projednávání stavby s DI PČR byla žádost o společné povolení podána později, než bylo plánováno a nyní je ze strany stavebního úřadu jasná informace, že vydání stavebního povolení s nabytím právní moci nebude dříve než v průběhu měsíce března 2021. Poslední faktura týkající se způsobilých výdajů však může být vydána až poté co bude vydáno stavební povolení (dle podepsané Smlouvy o dílo), což znamená, že poslední faktura nebude vydána do konce února. Příjemce dotace prosí o prodloužení termínu (pro jistotu) o dva měsíce tak, aby i v případě problémů při nabytí právní moci stavebního povolení, bylo vše provedeno v termínu.

Ve vazbě na výše uvedené prosíme tedy o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 30.4.2021 (předložení závěrečného vyúčtování do 31.5.2021), kdy však platí, že pokud bude projekt fyzicky a finančně ukončen dříve, pak bude zasláno závěrečné vyúčtování OBRATEM.

S poděkováním za kladné vyřízení podané žádosti

starosta obce

Obdrží:

1. Moravskoslezský kraj, [redacted]
 - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
2. 2x ad. a.