

Obec Kyjovice  
Kyjovice č. p. 2  
747 68 Kyjovice  
IČ 00534722

V Kyjovicích, dne 01.04.2021

Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

## ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU A ZMÍRNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU

**„Vodní nádrž Kyjovice – příprava PD“  
číslo smlouvy 05805/2019/RRC**

Přeji pěkný den,

dovolujeme si Vás touto cestou poprosit o **posun termínu realizace** projektu, a to z původního data 30.06.2021 na nový termín **do 30.06.2022**, termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu z 30.07.2021 na nový termín **do 30.7.2022**, a to z důvodu časového prodloužení při zpracování projektové dokumentace a její navázání na podmínky dotačního titulu nového programového období 2021 – 2027.

Zpracování projektové dokumentace pro záměr „Vodní nádrž Kyjovice – příprava PD“ je ve fázi dopracování Studie na řešení odpadních vod a následného definování, jakým směrem definovat zadání projektové dokumentace. Již při zpracování této Studie však dochází k časovému skluzu, který byl zapříčiněn pozdním výběrem zpracovatele této Studie, kdy v loňském roce proběhlo poptávací řízení na výběr zpracovatele/dodavatele a toto bylo ve vazbě na kovidovou situaci prodloužováno a opětovně oslovováno, když nebylo možné sehnat odborníka, projektanta, který se orientuje v problematice vodních nádrží, což je určité specifikum.

Tento časový skluz pak návazal na nové programové období - vzhledem k tomu, že zpracovaná projektová dokumentace má sloužit jakožto podklad pro zpracování žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí, je žádoucí, aby projektová dokumentace již byla pojata tak, aby byla v souladu s tímto Operačním programem ŽP, jeho Pravidly pro žadatele a příjemce a zejména Výzvou pro předkládání žádostí o dotaci, která bude podporovat řešenou aktivitu v oblasti vodních nádrží. V současné chvíli se však „láme“ programové období a to nové 2021 – 2027 přichází s novými podmínkami, které ale ještě nejsou ze strany Státního fondu životního prostředí přesně definovány. Práce na projektové dokumentaci tak nejsou orientovány na konkrétní danou výzvu OPŽP, což není příliš vhodné, protože by se mohlo stát, že projektová dokumentace neprojde kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti při hodnocení žádosti o dotaci. Příjemce dotace – obec Kyjovice – tak touto cestou prosí o prodloužení termínu realizace a tímto i zmírnění podmínek programu a prodloužení termínu za konečný termín daný výzvou, tj. za 30.06.2021. Podle prvotních informací by měly být Pravidla pro žadatele a příjemce OPŽP nového programového období k dispozici v polovině roku, podle těchto Pravidel by pak byla zpracována projektová dokumentace. Obec Kyjovice (pro jistotu) žádá o prodloužení termínu realizace o celý rok, přestože předpokládá, že takto dlouhou prodlouženou lhůtu s největší pravděpodobností nevyužije a bude mít výstup projektu v podobě zpracované projektové dokumentace vyhotoven a vyúčtován dříve.

***Ve vazbě na výše uvedené prosíme tedy o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 30.6.2022 (předložení závěrečného vyúčtování do 30.7.2022), kdy však platí, že pokud bude projekt fyzicky a finančně ukončen dříve, pak bude zasláno závěrečné vyúčtování OBRATEM.***

S poděkováním za kladné vyřízení podané žádosti



Ing. Ctibor Vajda, starosta obce

