



VÁŠ DOPIS ZN.:		Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ZE DNE:		Odbor regionálního rozvoje
NAŠE ZNAČKA:	OÚ 322/2021	a cestovního ruchu
VYŘIZUJE:	Ing Y. Kovalčíková	Bc. Pavla Tichá
TEL. Č.:	558 674 085, 724 135 569	28. října 117
E-MAIL:	krmelin@krmelin.cz	702 18 Ostrava
DATUM:	31. 3. 2021	

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle bodu V. odst. 3 písm. c)  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04851/2019/RRC ze dne 02.09.2019**

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ s původně stanoveným termínem dokončení realizace projektu do 30.06.2021.

Zpracování projektové dokumentace předcházelo zpracování Studie - Náves Obce Krmelín (dále jen studie), která byla také podkladem k zadávací dokumentaci pro výběr vhodného a erudovaného zpracovatele projektové dokumentace a následnému zpracování projektu „Náves v obci Krmelín“. Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění zpracování studie z důvodu zapracování dalších požadavků, které vyplynuly především z veřejných projednávání s občany a dalšími subjekty v obci, došlo tímto ke zpoždění výběru zpracovatele projektové dokumentace, kterého se napoprvé nepodařilo vybrat.

Posunutí termínu výběru zpracovatele projektové dokumentace způsobilo, že nejsme schopni dodržet stanovený termín k realizaci projektu. Dalším faktorem je, že v rámci vládních opatření z důvodu pandemie covid-19, došlo k omezení činnosti některých institucí, které rozhodují o vydání územního a stavebního povolení, jež jsou dány etapizací a členitostí projektové dokumentace.

**Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c), a to do 30. 12. 2022.**

Za kladné vyřízení děkujeme předem. S úctou

Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka obce