

Obec Sedlnice  
Sedlnice 109  
742 56

Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

**Název projektu:** Projektová dokumentace – chodníky v obci

**Program na podporu přípravy projektové dokumentace Moravskoslezského kraje 2019  
(RRC/06/2019)**

Č.j. OU/584/2021

V Sedlnicích dne 20. 5. 2021

**Žádost o prodloužení realizace projektu**

Žádáme Vás, laskavě, o **prodloužení lhůty pro realizaci projektu** Projektová dokumentace – chodníky v obci **do 31. 12. 2021.**

Pro odůvodnění naší žádosti uvádíme následující:

Žádáme o posun termínu ukončení realizace projektu o 6 měsíců z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, které v průběhu přípravy projektové dokumentace nastaly. Pandemie nemoci COVID-19 způsobila průtahy při realizaci služeb ze strany projekční kanceláře (onemocnění, karantény, ošetřovné) a bylo nezbytné prodloužit termín ukončení prací na projektové dokumentaci. Dokumentace pro společné povolení je nyní již připravená, je také podána žádost o vydání stavebního povolení, ale průtahy při přípravě dokumentace pro provedení stavby způsobily, že z naší strany nyní není možné splnit vámi požadovaný termín ukončení realizace projektu 30. 6. 2021.

Dále je zapotřebí dořešit dílčí otázky k PD s institucemi Povodí Odry a Správa silnic MSK, které jsou zatím neukončené. Evidujeme a řešíme současně průtahy v jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Z těchto důvodů žádáme o laskavé prodloužení termínu.

Děkuji za kladné vyřízení

---

Ing. Rostislav Recman  
starosta obce Sedlnice