

VILA VANČUROVA o.p.s.
Vančurova 1217
746 01 Opava
IČ: 02250152

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Aleš Neuwirth
28. října 117
702 18 Ostrava

V Opavě, dne 15. 03. 2021

**Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU
– číslo Smlouvy - 02245/2020/SOC**

Vážený pane magistře,

žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení realizace projektu: „**Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě**“ – číslo smlouvy: 02245/2020/SOC, uzavřená dne 08. 07. 2020.

Hlavním důvodem pro naši žádost o prodloužení termínu je průběh stavebních prací na objektu nových kapacit domova. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem – tj. společností BYSTRON Group a.s. byla uzavřena 31. 08. 2020 a bezprostředně došlo k zahájení stavebních prací. S ohledem na současnou společenskou situaci související s koronavirovou pandemií dochází k neovlivnitelným zpožděním ve stavebních pracích (důvody: pracovníci zhotovitele v karanténě, občasná zpoždění v dodávkách materiálu, apod.).

K časovému prodloužení došlo také z důvodu odstraňování trafostanice společností ČEZ Distribuce a.s. Nyní je tato záležitost už vyřešena.


Přes výše uvedené skutečnosti, které vedly k posunutí termínů při realizaci projektu, zhotovitel garantuje ukončení celého stavebního projektu nejpozději k datu 31. 12. 2021 (vč. zohlednění veškerých možných časových prodlev).

Žádáme Vás tímto o prodloužení z původního termínu: 30. 06. 2021 na nový termín: 31. 12. 2021.

Uvedený projekt je pro naše zařízení maximální prioritou, protože realizací výstavby vzniknou tolik potřebné nové kapacity 20 lůžek domova pro seniory a 32 lůžek domova se zvláštním režimem.

Pevně věřím, že naší výše uvedené žádosti vyhovíte.

S pozdravem


Miroslav GLOS, MBA
statutární orgán - ředitel