



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ing. Martin Hiltavský
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

Č.j.: OUHAJ 2032/2021/OHvS/Sme
Vyřizuje: Šmechl, kl.110

Háj ve Slezsku, dne 26.08.2021

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
„Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) – Mokrý Lazce“
číslo smlouvy 00711/2020/RRC

Přeji pěkný den,

dovolujeme si Vás touto cestou poprosit o **posun termínu realizace** projektu, a to z původního data dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 30.09.2021 na nový termín **do 30.04.2022**, termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu z 29.10.2021 na nový termín **do 31.05.2022**, a to z důvodu časového prodloužení při zpracování projektové dokumentace (vydání stavebního povolení) potřebné pro vyhlášení veřejné zakázky a následný výběr dodavatele/zhotovitele díla. Vzhledem k průtahům v zajišťování souhlasu s umístěním stavby na pozemcích jiných vlastníků a projednávání stavby s DI PČR byla žádost o společné povolení podána později, než bylo plánováno, což sebou přineslo časový skluz při přípravě zadávací dokumentace a výběru dodavatele/zhotovitele díla.

K podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem došlo až po rozhodnutí Rady obce Háj ve Slezsku ze dne 2.8.2021 usnesením č. 1348/48. Smlouva o dílo byla podepsána ke dni **25.8.2021** s termínem plnění nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Vzhledem k tomu, že se realizace dostává do měsíců podzimních a zimních (09 – 11/2021) je možné, že klimatické podmínky nedovolí realizaci kontinuální a bude nutné realizaci přerušit. Proto si obec Háj ve Slezsku dává pro jistotu nový termín realizace delší (04/2022), kdyby náhodou k této situaci došlo. Pokud stavba proběhne ještě v letošním roce kompletně, pak pošleme podklady k ZVA obratem, nebudeme čekat až do 05/2022.

Ve vazbě na výše uvedené prosíme tedy o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 30.4.2022 (předložení závěrečného vyúčtování do 31.5.2022), kdy však platí, že pokud bude projekt fyzicky a finančně ukončen dříve, pak bude zasláno závěrečné vyúčtování OBRATEM.

S poděkováním za kladné vyřízení podané žádosti

[otisk úředního razítka]
Karel Palovský
starosta obce Háj ve Slezsku

Obdrží:

1. Moravskoslezský kraj, IDDS : 8x6bxsd
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
2. 2x ad. a.