

Obec Staré Město  
Staré Město č. p. 66  
793 33 Staré Město  
IČ 00576051

Ve Starém Městě, dne 06.09.2021

Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU**  
**„Rekonstrukce fasády a střechy obecního úřadu Staré Město“**  
**číslo smlouvy 01089/2021/RRC**

Přeji pěkný den,

dovolujeme si Vás touto cestou poprosit o **posun termínu realizace** projektu, a to z původního data 31.12.2021 na nový termín **do 30.06.2022**, termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20.1.2022 na nový termín **do 20.7.2022**, a to z důvodu časového prodlení při přípravě projektové dokumentace včetně rozpočtu potřebné pro vyhlášení veřejné zakázky a následný výběr dodavatele díla.

Bez zpracované projektové dokumentace a rozpočtu jakožto přílohy zadávací dokumentace nebylo možné vyhlásit veřejnou zakázku na výběr dodavatele díla – tento časový skluz byl zapříčiněn čekací lhůtou na zpracování PD ze strany projektantů, kteří jsou v posledním období dost vytíženi.

Časový předpoklad pro dopracování projektové dokumentace je konec září 2021, následovat bude okamžité vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, což termínově zabere maximálně 2 měsíce po podpis Smlouvy o dílo a samotná realizace projektu pak je plánována na jarní měsíce roku 2022 – střechu nelze realizovat v zimních měsících do kterých jsme se bohužel již nyní téměř dostali. Příjemce dotace tak předpokládá, že termín do 30.06.2022 je pro realizaci projektu víc než dostatečný.

***Ve vazbě na výše uvedené prosíme tedy o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 30.6.2022 (předložení závěrečného vyúčtování do 20.7.2022), kdy však platí, že pokud bude projekt fyzicky a finančně ukončen dříve, pak bude zasláno závěrečné vyúčtování OBRATEM.***

S poděkováním za kladné vyřízení podané žádosti

