

## **Obec Horní Bludovice, obecní úřad, č.p. 434, PSČ 739 37**

naše značka: OÚHB/2217/2021  
vyřizuje: Martinčíková Lada  
telefon: 596 421 022  
E-mail: [martincikova@horni-bludovice.cz](mailto:martincikova@horni-bludovice.cz)

Krajský úřad Ostrava  
Bc. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Horních Bludovicích  
dne 27.10.2021

### **Žádost o prodloužení termínu**

Dne 29.2.2016 byla podepsána Smlouva č.00345/2016/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ na akci Chodník Záguří-ZŠ Horní Bludovice.

Dle Smlouvy č.00345/2016/RRC, termín realizace projektu měl být k 30.6.2017 a termín předložení závěrečného vyúčtování k 30.7.2017. 29.3.2017 jsme žádali o posunutí termínu realizace k 30.6.2018 a posunutí termínu závěrečného vyúčtování k 30.7.2018 z důvodu nesoučinnosti občanů a časové náročnosti celé akce. Žádosti bylo vyhověno a následně byl sepsán Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 00345/2016/RRC.

Dle Smlouvy č.00345/2016/RRC, článku 5., písm.g, nejpozději do 31. 12. 2019 byl stanoven termín písemně doložit poskytovateli doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce. Dne 16.4.2018 jsme požádali o posunutí výše uvedeného termínu k 31.12.2021 z důvodu opět, nesoučinnosti občanů a z důvodu krachu oslovené realizační firmy. Žádosti bylo vyhověno a následně byl sepsán Dodatek č.2 ke Smlouvě č. 00345/2016/RRC.

Jak už bylo uvedeno, žádosti o posunutí termínů byly podány zejména z důvodu nesoučinnosti občanů, kdy jako majitelé pozemků se měli vyjadřovat k projektu dotčené stavby a nastalých problémů s realizační projekční firmou. Prvotní realizační firma ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o., která projekt připravovala, zhotovila projekt pouze pro územní rozhodnutí. Společnost se v té době dostala do finančních problémů a skončila v likvidaci, tudíž projekt nedokončila. Byli jsme nuceni oslovit novou projekční firmu, která by projekt dokončila pro vydání stavebního povolení. Nová oslovená společnost Geoengineering spol. s.r.o., projekt sice přepracovala, ale v projektu se našlo spoustu nesrovnalostí a pochybení, které opětovně vedly k nesoučinnosti majitelů dotčených pozemků. Firma bohužel nedokázala projekt dokončit do konečného stavu, aby mohl být předán na stavební odbor Magistrátu města Havířova pro vydání stavebního povolení.

Na základě těchto skutečností obec opětovně hledala projekční firmu, která by dokázala všechny nesrovnalosti vypořádat a dokázala by tak celou záležitost dovést k potřebnému cíli, tedy k vydání stavebního povolení. V květnu 2020 byla proto podepsána mezi Obcí a novým zhotovitelem projektu Ing. Janem Provazníkem Smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo především dopracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Této firmě

se již povedlo naprojektovat stavbu chodníku tak, aby byli spokojeni nejen všichni majitelé dotčených pozemků, ale i jednotlivé dotčené orgány. Po všech peripetích, kterých jsme si v rámci projekčních prací zkusili jsme konečně dospěli k prvotnímu potřebnému kroku, tedy podání žádosti o stavební povolení na Magistrát města Havířova. Tento akt se uskutečnil 26.10.2021. Předpokládaný termín realizace stavby je naplánovaný na 1.pololetí r.2022.

V rámci realizace projektu nastalo bohužel tolik nepředvídaných překážek, které jsme jako obec nebyli schopni předvídat a především se nadále snažíme celou záležitost dovést do zdárného cíle. Obec má velký zájem celou stavbu dokončit, a to zejména s ohledem na bezpečnost našich občanů. Místní komunikace, vedle které bude vybudovaný chodník je úzká a velmi frekventovaná.

Na základě všech výše uvedených skutečností Vás opět žádáme o prodloužení termínu **do 31.12.2023** a to na základě Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev.č. 00345/2016/RRC, článku III.,bodu 2.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti,

S pozdravem

.....  
Ing. Petra Ficková  
starostka