



**Krajský úřad Moravskoslezského kraje
K rukám Ing. Lukáše Krompolce
28. října 117
702 18 Ostrava**

Žádost o prodloužení termínu realizace stavby a zahájení jejího užívání na termín 31.12.2022.

Dovolte, abychom upřesnili důvody této žádosti.

Na základě darovací smlouvy č. 06382019-IM uzavřené mezi Českým centrem signálních zvířat, z.s. a MS krajem dne 9.10.2019 byl podle čl. 3 ods. 5 smlouvy stanoven termín pro zahájení užívání darované budovy výměníku v Kopřivnici (p.č. 1909/29 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp) do 31.12.2021. Z důvodu epidemiologických restrikcí v průběhu roku 2020 a 2021 došlo ke značnému zpoždění vyřizování formalit nutných pro stavební povolení. Stavební povolení nám bylo vydáno 30.4.2021 (č.j. 23370/2021/Pše.Ja). Od vydání povolení byla ihned zahájena rekonstrukce, která z velké části probíhá svépomocí, nicméně odborné práce jsou závislé na smluvních firmách. Těžké bourací práce, částečná betonáž a izolace podlah, broušení omítek, vodovodní přípojka, odpady, přívod elektřiny a příprava otvorů pro vsazení oken jsou dokončené. Z ekonomických a ekologických důvodů jsme požádali také o plynofikaci (realizace byla zahájena). Z důvodu přehlcení trhu poptávkami a obecného nedostatku stavebního materiálu došlo bohužel k prodloužení termínu dodávky prosklení budovy, které by umožnilo uzavření stavby a zahájení zednických, zateplovacích, instalačních a dokončovacích prací uvnitř budovy. Podle dodavatelské firmy je předpokládaný termín uzavření budovy na klíč v polovině listopadu 2021. Z výše uvedených důvodů proto žádáme o změnu termínu zahájení užívání budovy na termín 31.12.2022.

Za celou organizaci bychom chtěli poděkovat za pochopení situace a kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem a poděkováním

V Novém Jičíně dne 21.10.2021

Mgr. Spiros Tavandzis – předseda výboru

.....
.....

Mgr. Petra Riedlová, Ph.D. – místopředseda výboru

.....
.....

Josef Kaňa – člen výboru

.....
.....