

Slezská diakonie  
Na Nivách 7, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

VYŘÍZUJE: Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.  
tel.: 739 548 859  
e-mail: [s.kantorova@slezskadiakonie.cz](mailto:s.kantorova@slezskadiakonie.cz)

Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

K rukám Mgr. Aleše Neuwirtha

V Českém Těšíně dne 19. 10. 2021

**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace a změnu čerpadla za kotel**

V rámci Dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 byla na projekt s názvem „HANNAH Orlová, azylový dům, „Je čas začít“ " dne 10.8.2021 uzavřena smlouva ev. č. 03574/2021/SOC.

Záměrem projektu byla výměna kotle na tuhá paliva VIADRUS U22 za tepelné čerpadlo a výměna střechy pro potřeby poskytování sociální služby HANNAH Orlová.

Z důvodu posouzení efektivnosti vynaložených prostředků a nákladu na čas a dalších s tím souvisejících nákladů na změnu tohoto topení oslovenými topenáři bylo doporučeno místo původně navrhovaného tepelného čerpadla instalovat výkonnější kotel na pytlované uhlí. V případě instalace tepelného čerpadla by navíc došlo k prodloužení termínu realizace projektu z důvodu víceprací pro účely revize výše elektrické energie, zajišťování stavebního povolení, včetně souhlasů sousedů.

Z důvodu rozsahu zpracování projektové dokumentace oproti původnímu předpokladu a nedostatečné kapacity firem k realizaci výměny střechy v původně navrženém termínu (způsobené navýšením cen a nedostatkem materiálu) žádáme o změnu termínu ukončení realizace projektu.

Nyní se zpracovává projektová dokumentace na střechu, proběhlo výběrové řízení na dodávku kotle, byla uzavřena smlouva s dodavatelem, během listopadu 2021 proběhne výměna kotle. Výměna střechy by měla být provedena do konce června 2022.

Z výše uvedených důvodů žádáme o **změnu čerpadla za kotel a změnu termínu ukončení realizace z 31.12.2021 na 30.6.2022**. Přikládáme upravený rozpočet.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

  
Mgr. Zuzana Fípková, Ph.D.  
ředitelka