

VILA VANČUROVA o.p.s.  
Vančurova 1217  
746 01 Opava  
IČ: 02250152

---

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor sociálních věcí  
Mgr. Aleš Neuwirth  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Opavě, dne 10. 11. 2021

**Věc: ŽÁDOST O OPĚTOVNÉ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UKONČENÍ  
REALIZACE PROJEKTU – číslo Smlouvy - 02245/2020/SOC**

Vážený pane magistře,

žádáme Vás o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu: „**Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě**“ – číslo smlouvy: 02245/2020/SOC, uzavřená dne 08. 07. 2020, vč. dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 19. 07. 2021.

Hlavním důvodem pro naši žádost o prodloužení termínu je průběh stavebních prací na objektu nových kapacit domova. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem – tj. společností BYSTRON Group a.s. byla uzavřena 31. 08. 2020 a bezprostředně došlo k zahájení stavebních prací. Dne 08. 10. 2021 zhotovitel – tj. společnost BYSTRON Group a.s. zaslal **Oznámení o změně termínu díla na základě klimatických podmínek v souladu se smlouvou o dílo ze dne 31.08.2020 čl.IV. – Doba a místo plnění, odst. 4 a výzva vytvoření dodatku č. 2 o změně termínu dokončení díla** (uvedený doklad je přílohou tohoto dopisu). V uvedeném Oznámení je uveden požadavek na posun termínu dokončení díla – tj. do 04. 02. 2022. V této souvislosti je příjemce dotace: Vila Vančurova o.p.s. nucen požádat o posun termínu ukončení celkové fyzické realizace projektu a to nejpozději do 30. 06. 2022.

**Původní termín tj. 31. 12. 2021 nebude ze strany zhotovitele dodržen a tímto s ohledem na aktuální stav a průběh stavebních prací žádáme o prodloužení termínu do 30. 06. 2022.**

Uvedený projekt je pro naše zařízení maximální prioritou, protože realizací výstavby vzniknou tolik potřebné nové kapacity 20 lůžek domova pro seniory a 32 lůžek domova se zvláštním režimem.

Pevně věřím, že naší výše uvedené žádosti vyhovíte.

S pozdravem

Miroslav GLOS, MBA  
statutární orgán - ředitel

Miroslav  
Glos

Digitálně podepsal

Miroslav Glos | Elektronická podoba - 11.11.2021

Datum: 20. | Certifikát autora podpisu:

07.35.31 | Jméno: MSK robot  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Vila Vančurova o.p.s.  
Vančurova 1217/5  
746 01 Opava

V Ostravě dne 07.10.2021

**Oznámení o změně termínu díla na základě klimatických podmínek v souladu se smlouvou o dílo ze dne 31.08.2020 čl. IV. – Doba a místo plnění, odst. 4 a výzva vytvoření dodatku č. 2 o změně termínu dokončení díla**

Vážení,

kontaktujeme Vás ve věci smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou naše společnost s Vaší společností dne 31.08.2020 uzavřela a jejímž předmětem byla „Výstavba zařízení pro sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vila Vančurova Opava“ (dále jen „Stavba“).

Na základě výše specifikované smlouvy se naše společnost jako zhotovitel zavázala pro Vaši společnost jako objednatel provést Stavbu v rozsahu dle:

- *předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy – oceněný položkový rozpočet, Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství;*
- *projektové dokumentace DPS zpracované v 04/2020, TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO: 25849204;*
- *předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;*
- *podmínek dotace z MPSV, 3. výzva programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.*

Cena díla byla sjednána ve výši 84.755.000,- Kč, kdy výsledná částka byla rozepsána v položkovém rozpočtu Stavby, který tvořil přílohu č. 1 Smlouvy, kdy doba realizace byla sjednána v čl.IV na dobu 12-ti měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

**V souladu se Smlouvou, čl. IV. – Doba a místo plnění, odst. 4, s ohledem na výskyt nepříznivých klimatických podmínek v rozsahu zachyceném v zápisech ve stavebním deníku Vás žádáme o vytvoření dodatku č. 2 ke smlouvě z důvodů omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek o dobu 83 kalendářních dní, tj. do 04.02.2022**

S přátelským pozdravem

Pavel Konečný

Digitálně podepsal Pavel  
Konečný  
Datum: 2021.10.08 14:01:09  
+02'00'

Pavel Konečný  
výkonný ředitel  
na základě plné moci

