

OBEC OSOBLAHA

Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha
IČ: 00296279



Osoblaha 5.5.2022

Žádost o prodloužení termínu realizace a závěrečného vyúčtování projektu

Obec Osoblaha získala dotaci v rámci programu *Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020* na projekt **Rekonstrukce bytového domu Osoblaha**. S Moravskoslezským krajem byla dne 7.7.2021 uzavřena Smlouva č. 03013/2021/RRC.

Dle této smlouvy má být projektový záměr realizován a podáno závěrečné vyúčtování do 1.8.2022.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování projektu, a to do **31.10.2022** a to z důvodu komplikací vzniklých v průběhu realizace projektového záměru.

Tyto komplikace byly způsobeny extrémním nárůstem cen stavebních materiálů, kdy původní rozpočet 2 800 000 nestačil pro realizaci a bylo zapotřebí, celý projektový záměr přecenit. Následně nám stoupla cena realizace projektu na 4 111 722 Kč.

Bylo nutné zvážit, zda projekt s takovýmto nárůstem cen vůbec realizovat. I přes to se Obec Osoblaha rozhodla pokračovat v realizaci projektu a vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele. S vítěznou firmou byla uzavřena smlouva o dílo a neprodleně byly zahájeny stavební práce.

Avšak veškerý tento zdoluhavý administrativní proces ubral projektu několik měsíců z realizace, které nám nyní chybí. Práce na rekonstrukci bytového domu započaly v lednu 2022, avšak do července je nutno toho ještě hodně udělat. Proto Vás žádáme o prodloužení termínu.

Předem děkujeme a věříme v kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Antonín Rous
starosta

OBEC OSOBLAHA
Na Náměstí 106
793 99 OSOBLAHA
-5- IČ: 00296279