

Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště



KUMSP00YY6X4

Váš dopis zn.:
Spis. zn.:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ze dne:
Naše značka: Rep 848/2022
Vyřizuje: Rostislav Kožušník
Telefon: 558 671 925
E-mail: obec@repiste.eu
ID DS: q98axt7

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad Podatelna	Zpracov.
Došlo: 28.07.2022	Spis. zn.
Č.J.: MSK 103632	Sk. zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy:	

Datum: 28.07.2022

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **01212/2022/RRC** ze dne 22.04.2022 od Moravskoslezského kraje v r. 2022 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ na projekt „**Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu**“.

V rámci předmětné smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 31.12.2022, s doložením závěrečného vyúčtování do 20.1.2023.

Z důvodů objektivních skutečností bránících ukončení realizace projektu do uvedeného data, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedených termínů o 6 měsíců, tedy že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 30.6.2023, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 20.7.2023.

Důvodem naší žádosti je zdlouhavý proces vydávání stavebního povolení na stavbu, který bohužel obec nemůže aktivně ovlivnit. Územní rozhodnutí na projekt obec již měla vydáno v době podání žádosti o dotaci. Tyto skutečnosti brání dalšímu postupu realizace projektu.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace.

S úctou


Rostislav Kožušník
starosta