


VZS ČČK Slezská Harta, PS
Leskovec nad Moravicí 42, 79 368 Leskovec nad Moravicí
Odesílatel:



Moravskoslezský kraj
Krajský úřad

28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu

Jako předseda VZS ČČK Slezská Harta, PS zasílám žádost o prodloužení realizace projektu v rámci individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která se týká smlouvy č. 03129/2021/KH. Smluvně dané datum realizace je 31.12.2022, požadované prodloužení realizace je 31.12.2023

Plánovaná výstavba základny na VD Slezská Harta v Obci Leskovec nad Moravicí, z důvodu zpoždění projektu zapříčiněné pandemií Covid-19 byla započata na jaře 2022, poté však byla přerušena z důvodu započetí letní turistické sezóny a dosud nebyla obnovena z personálních důvodů na straně dodavatele.

V Krnově dne 21.10.2022



Vodní záchranná služba ČČK
Slezské Harta, pobočný spolek
č.p. 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí
IČO 706 45 493 -2-



předseda VZS ČČK Slezská Harta, PS

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 90D708F84515F0DB8C992D4D1FA9243C50D0BC8AC791ABFFF0E15D6E45D33B0B

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70218 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

21.10.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Robot Karel