

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní náměstí 69, 746 01 Opava



MMOPX020O28I

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 138586/2022/RMSP/Do

Vyřizuje:



Pracoviště: odbor rozvoje města a strategického plánování

Telefon: 553 756 402

Fax: 553 756 141

E-mail: @opava-city.cz

Datum: 04. 11. 2022

Moravskoslezský kraj - krajský úřad
Vážený pan



**vedoucí oddělení havarijního
a krizového řízení
odbor kancelář hejtmana kraje
28. října 117
702 18 Ostrava**

Žádost o prodloužení doby trvání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02896/2022/KH

Vážený pane vedoucí,

statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava (dále jen „město“) dopisem č. j. MMOP 12229/2022/RMSP/Do ze dne 26. 01. 2022, požádalo Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále jen „kraj“) o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dokumentace na realizaci projektu

„NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO DOPRAVNÍHO PODNIKU a.s.“

(dále jen „projekt“).

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 8. zasedání dne 16. 06. 2022 svým usnesením č. 8/718 rozhodlo o přidělení investiční dotace na citovaný projekt ve výši 10.000.000 Kč. Rada statutárního města Opavy na svém 114. zasedání dne 20. 07. 2022 svým usnesením č. 4795/114/RM/22 schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „dotační smlouva“). Předmětná dotační smlouva byla signována statutárním zástupcem našeho města dne 21. 07. 2022, statutárním zástupcem kraje dne 11. 08. 2022.

Na výše uvedený projekt bylo provedeno, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení, byla uzavřena Smlouva o dílo (MMOPP00LRYLJ) ze dne 17. 12. 2021, ve znění dodatku č. 1 (MMOPP00LRZ8P) ze dne 14. 03. 2022, ve znění dodatku č. 2 (MMOPP00LRZEV) ze dne 28. 04. 2022 a ve znění dodatku č. 3 (MMOPP00L70GM) ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 07. 2022 (uvedené podklady Vám byla zaslány dopisem č. j. MMOP 117060/2022/RMSP/Do ze dne 13. 09. 2022).

Pro úplnost pouze naše město dodává, že předmětný projekt je spolufinancován z rozpočtu Státního fondu podpory investic, a to ve výši 23.135.801,00 Kč.

Podle uzavřené dotační smlouvy mezi naším městem a krajem má být výše uvedený projekt ukončen nejpozději do 28. 02. 2023. Naše město Vás tímto žádá o

prodloužení realizace uvedeného projektu do 30. 06. 2023 a o prodloužení termínu odevzdání jeho závěrečného vyúčtování do 31. 08. 2023.

ODŮVODNĚNÍ:

K posunu fyzické realizace výše uvedeného projektu dochází v návaznosti na uzavření dodatku č. 3 (MMOPP00L70GM) ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 07. 2022. V článku V. uzavřeného smluvního dodatku se naše město se zhotovitelem díla dohodlo na změně doby plnění s tím, že se v něm zhotovitel zavázal projekt řádně dokončit a předat našemu městu bez vad a nedodělků **do 30. 03. 2023.**

Důvodem posunu termínu fyzické realizace projektu spočívá v tom, že se zvětšil původní rozsah bouracích prací o 4.130 m³, což mělo podstatný vliv na rozšíření rozsahu díla. Dále v rámci fyzické realizace projektu došlo, bohužel, k prodloužení s výstavbou přeložky stávajícího vedení a rozvaděče společnosti CETIN a.s., která bránila demolici stávajícího objektu. Tuto přeložku si zajišťovala společnost CETIN a.s. samostatně, a to na základě uzavřené smlouvy s objednatelem.

Největší podíl na nemožnosti dodržení původní doby plnění má však zásah vyšší moci, a to v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, který způsobil nedostupnost komodit a stavebního materiálu, což znamenalo odložení dodávek betonářské výztuže, problém s dodávkou cihel či nedostatek cementu na trhu.

Zároveň je nutné vytvořit časový prostor pro předání a převzetí díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí), a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu jsou městem navrhovány, ve vztahu k uzavřené dotační smlouvě, výše uvedené termíny ukončení projektu a vyhotovení jeho závěrečného vyúčtování.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás tímto naše město žádá o předložení této žádosti příslušným samosprávným orgánům kraje. Naše město pevně věří, že samosprávné orgány kraje této jeho žádosti, vzhledem k výše uvedeným komplikacím, vyhoví.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.



primátor

Za správnost a úplnost údajů odpovídá:

 referent odboru rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy