




Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/718465/22/OI/Kub
Sp. zn.: S-SMO/252161/17/OI/21

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor kancelář hejtmana kraje

28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 25.10.2022

Vážený pane vedoucí,

statutární město Ostrava uzavřelo v roce 2021 s Moravskoslezským krajem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ev. č. MSK 00297/2021/KH). Investiční účelová dotace ve výši 3 000 000,- Kč je určena na úhradu nákladů projektu „Městečko bezpečí“. Podle čl. VI. Smlouvy se za uznatelný náklad považuje náklad, který vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Z dosavadního průběhu projekčních prací vyplývá, že oba stupně projektové dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby), jejichž zpracování je uznatelným nákladem, nebudou do 31. 12. 2022 zhotoveny. Zpoždění je zapříčiněno skutečnostmi, které nebylo možné v době přípravy smlouvy předvídat. Vzniklo především z důvodu přepracování již zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení na základě požadavků IZS na změny a reorganizaci vybraných objektů a také z důvodu delšího stavebního řízení, než bylo předpokládáno.

Z naší strany byla vyvinuta maximální snaha o dodržení původního termínu, bohužel však již nyní víme, že nebude dodržen.

Proto se na Vás obracíme s podnětem k uzavření dodatku ke smlouvě. Navrhujeme změnit dobu uvedenou v čl. V. odst. 3 písm. c) z data 31. 12. 2022 na 31. 12. 2023 a v návaznosti na tuto změnu upravit i další lhůty, které jsou ve smlouvě vázány k tomuto datu.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem



vedoucí odboru investičního

-podepsáno elektronicky-