



# OBEC HOSTAŠOVICE

## 741 01 Nový Jičín

Moravskoslezský kraj  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Oddělení regionálního rozvoje  
Bc. Jana Bartošková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
576/22

Vyřizuje / linka  
Kelnar

Hostašovice  
4.11.2022

### **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Obracíme se na Vás s žádostí o schválení prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce vstupu do budovy obecního úřadu“, na který byla uzavřena smlouva č.02205/2022/RRC a poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 000,-Kč. Žádáme o prodloužení realizace o 5 měsíců, tedy do termínu 31.5.2023. Realizaci jsme plánovali na podzim letošního roku, avšak především vinou značného zdržení ve zpracování stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci (podmiňující vydání stavebního povolení) se nám nepodaří splnit realizaci projektu do 31.12.2022. Z důvodu výše uvedených žádáme zdvořile o schválení prodloužení realizace projektu.

Za kladné vyřízení žádosti děkuji,

s pozdravem

