

**MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM**

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.: OKST/14487/2023/lcabova /spis 241/2022  
  
VYŘIZUJE: Lucie Cábová  
TEL.: 556833181  
FAX:  
E-MAIL: lucie.cabova@mufrenstat.cz  
  
DATUM: 26.04.2023

Moravskoslezský kraj

28. října č. p. 2771  
702 00 Ostrava**Žádost o posun termínu dokončení projektu**

V roce 2022 uzavřeli Město Frenštát pod Radhoštěm a Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **01767/2022/RRC** v rámci programu **Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022**.

Touto smlouvou je definován termín pro zrealizování projektu nejpozději do 31. 10. 2022.

V dubnu 2023 byla, na základě žádosti příjemce dotace, uzavřena Dohoda o narovnání k výše uvedené smlouvě, prostřednictvím níž byl termín ukončení realizace projektu posunut na 31. 05. 2023.

**Žádáme o druhý posun tohoto termínu do 31. 08. 2023.**

**Odůvodnění:**

Jako příjemce dotace po celou dobu intenzivně pracujeme na úspěšné realizaci. Vzhledem k pokračujícím komplikacím ze strany SmVak a. s. jsme však nuceni požádat o druhé prodloužení termínu.

V období vymezeném prvním prodloužením termínu byly ze strany SmVak a.s. vznášeny další požadavky na doplnění našeho podání. Finální souhlasné stanovisko jsme obdrželi 06. 04. 2023.

V tuto chvíli je projektová dokumentace v procesu povolování ve stupni územního souhlasu na zdejším stavebním odboru. Nejzazší termín pro vydání územního souhlasu je dne 06. 05. 2023. Teprve následně můžeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele díla. Samotná fyzická realizace projektu je odhadována na 3 týdny (při dobrých klimatických podmínkách).

S ohledem na výše uvedené okolnosti žádáme o posun termínu dokončení realizace projektu do 31. 08. 2023.

S pozdravem

Ing. Jan Rejman

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman  
Datum: 28.04.2023 11:41:56 +02:00