



Čj.: 175/2023
Vyřizuje: Jan Šeděnka
Tel.: 724 180 641
E-mail: obec@pazderna.eu
Datum: 9. 3. 2023

Moravskoslezský kraj
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení lhůty

Žádáme Vás tímto o prodloužení lhůty na realizaci projektu „**Chodník v obci Pazderna – 2. část**“, která je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04063/2021/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“, a to o lhůtu 6 měsíců tj. **do 31.12.2023**. S tím souvisí i adekvátní prodloužení ostatních termínů (předložení závěrečného vyúčtování a datum uznatelnosti nákladů). V současné době je termín na dokončení realizace projektu stanovený do 30.6.2023.

Tato žádost o prodloužení lhůty je zapříčiněna zdlouhavým schvalovacím procesem na Magistrátu města Frýdku-Místku a novým požadavkem na doplnění úprav do stávajícího projektu k vydání koordinovaného závazného stanoviska, které je potřeba k vydání stavebního povolení.

Předem děkujeme za projednání a schválení naší žádosti.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Bc. Jan Šeděnka
starosta obce