



Město Štramberk



strmvp23v000z8

Kancelář tajemníka
Náměstí 9, 742 66 Štramberk
telefon: (+420) 558 840 600, web: www.stramberk.cz

Váš dopis zn.:

Ze dne: 21.03.2023
Čj.: MEST/KT/2169/2023/OS
Sp. zn.: 57/2023

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Oddělení regionálního rozvoje
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 OSTRAVA

Vyřizuje: Ing. Oldřich Škrabal
Telefon: 558 840 625
Fax: 558 849 040
E-mail: oldrich.skrabal@stramberk.cz
Datum: 20.04.2023

Žádost o zmírnění podmínek programu a prodloužení termínu ukončení realizace dle Smlouvy č. 03626/2021/RRC.

Vážená paní,

Město Štramberk usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.4/328 ze dne 17. 6. 2021 obdrželo dotaci z programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021" č. smlouvy 03626/2021/RRC ve výši 347 200,- Kč (70,00 % z celkových uznatelných nákladů tj. 496 000,- Kč) na projekt "Dopravně stavební úpravy místní komunikace Zauličí ve Štramberku".

Součástí smlouvy č. 03626/2021/RRC je termín ukončení realizace, a tedy i konec uznatelnosti nákladů, stanoven na 30.06.2023 a termín předložení závěrečného vyúčtování do 31.07.2023.

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně inženýrské činnosti (IČ) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS) dílčích částí projektu Dopravně stavební úpravy místní komunikace ulice Zauličí ve Štramberku (dále jen "Projekt") dle přílohy 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí díla jsou průzkumné práce zahrnující průzkum stávajících inženýrských sítí (vyjádření o existenci sítí od správců). Dokumentace pro vydání společného povolení bude předána v digitálním vyhotovení konceptu a v čistopise včetně výsledků inženýrské činnosti a bude předána ve 4 tištěných vyhotoveních. Součástí IČ pro zajištění společného povolení je zajištění stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí nutných k vydání společného povolení. Objednatel zajistí veškeré projednání s vlastníky dotčených pozemků (souhlasy, smlouvy ...) a podání žádosti o společné povolení včetně úhrady nutných poplatků. Součástí IČ je příprava nutných podkladů pro inženýrskou činnost objednatele (např. příprava situací pro zajištění

Tel: (+420) 558 840 600
Fax: 558 849 040
ID DS: ctjba9t

IČ: 00298468
DIČ: CZ00298468
ePodatelna: epodatelna@stramberk.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Kopřivnice
Č. účtu: 19-1765166349/0800

souhlasů vlastníků). Dokumentace pro provedení stavby bude předána v digitálním vyhotovení a 4 tištěných vyhotoveních.

Stav realizace k 15.04.2023

Uzavření smlouvy o dílo (31.03.2021) na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně inženýrské činnosti (IČ) k projektu Dopravně stavební úpravy MK ul. Zauličí ve Štramberku dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava.

Zpracování konceptu projektové dokumentace a odsouhlasení Radou města Štramberka (číslo usnesení 1191/72/RM/2021) dne 21.10.2021.

V roce 2022 probíhalo projednání s vlastníky dotčených pozemků za účelem zajištění souhlasu a zajištění stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí nutných k vydání společného povolení. V průběhu roku bylo několikrát jednáno s vlastníky dotčených pozemků a jejich připomínky zapracovávány do PD s cílem dosažení souhlasu. Správce inženýrských sítí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., dne 20.01.2022 vydal nesouhlasné stanovisko s tím, že v dané lokalitě realizuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která bude realizována v letech 2022 a 2023.

Průběh a harmonogram jednání se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665.

V rámci přípravy projektové dokumentace „Dopravně stavební úpravy místní komunikace Zauličí ve Štramberku“ byl v 07/2021 připraven kompletní koncept dokumentace DÚSP. V rámci jeho projednání bylo zjištěno, že v prostoru stavby uvažuje SmVaK a.s., s realizací rekonstrukce vodovodu i kanalizace. Ke stavbě byly postupně vydány 3 stanoviska SmVaK (zn. 9773/V024991/2021/PO z 26.8.2021, 9773/V033841/2021/PO ze dne 5.11.2021 a 9773/V000057/2022/PO ze dne 20.1.2022) z nichž vyplynulo, že stavba úprav MK Zauličí může být provedena až po realizaci rekonstrukcí vodovodů SmVaK, ke kanalizacím požadoval SmVaK svolat jednání. K věci proběhly koordinační jednání, z nichž vyplynulo, že na části úseku SmVaK provede úpravu v roce 2022 dle již dříve připravených PD, ve zbývající části připraví PD pro kompletní rekonstrukci vodovodu i kanalizace. Jelikož z podmínek ve stanovisku SmVaK vyplývala potřeba doložení podrobného řešení stavby úpravy MK Zauličí ve vztahu k infrastruktuře SmVaK nebylo možné tyto detaily řešit a dokumentaci kladně projednat se SmVaK bez znalosti projektového řešení rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Projektant proto průběžně ověřoval možnost koordinace s projektem SmVaK – až v 11/2022 byly započaty projekční práce pro SmVaK firmou Voding Hranice s.r.o., se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice, IČ 42866456. Koordinace proběhla v 01-03/2023, 6.3.2023 proběhlo koordinační jednání. Finální řešení sítí SmVaK bylo od fy Voding Hranice s.r.o. získáno až ve 2. polovině března 2023, projektant neprodleně zapracoval a aktualizoval dokumentaci. Na začátku dubna 2023 byla zahájena inženýrská činnost pro zajištění nezbytných stanovisek a dokladů potřebných pro podání žádosti o společné povolení stavby. Lze předpokládat, že do konce června 2023 budou získány potřebné podklady a

Č.j.: MEST/KT/2169/2023/OS

následně bude podána žádost o vydání společného povolení stavby. Vydání společného povolení lze očekávat v 09/2023, nabytí právní moci v 10/2023.

Následně bude započato se zpracováním PD pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu – PDPS a zpracování žádosti o dotaci do NDT v předpokládaném termínu 11/2023–02/2024.

Vzhledem k výše uvedenému se město Štramberk na Vás obrací s žádostí o zmírnění podmínek programu a prodloužení termínu ukončení realizace, a tedy i konec uznatelnosti nákladů do 29.02.2024 a termín předložení závěrečného vyúčtování do 31.03.2024.

Věříme, že při posuzování žádosti zohledníte výše uvedené skutečnosti.

S pozdravem

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Přílohy:

1. Vyjádření společnosti SmVaK, a.s., že dne 26.08.2021
2. Vyjádření společnosti SmVaK, a.s., že dne 05.11.2021
3. Vyjádření společnosti SmVaK, a.s., že dne 20.01.2022