

Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:

Spis. zn.:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Ze dne:

Naše značka: Rep 548/2023

Vyřizuje: Rostislav Kožušník

Telefon: 558 671 925

E-mail: obec@repiste.eu

ID DS: q98axt7

Datum: 28.04.2023

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **03794/2021/RRC** ze dne 17.08.2021 od Moravskoslezského kraje v r. 2021 dotaci z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ na projekt „**Kanalizace a ČOV Řepiště, 5.etapa**“. Na základě naší žádosti a dle smlouvy o poskytnutí dotace musí být realizace projektu dokončena a náklady proplaceny do 30.6.2023.

Z důvodů, že předpokládáme objektivní skutečností bránící ukončení realizace projektu do uvedeného data, tj. do 30.6.2023, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedeného termínu o 12 měsíců, tedy, že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 30.06.2024, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 31.07.2024.

Důvodem naší žádosti je zdouhavý a časově nepředvídatelný proces majetkoprávních řešení pozemků, na kterých je umístěn jednak kanalizační řad, 2 čerpací stanice a také veřejné části kanalizačních přípojek jednotlivých napojovaných nemovitostí, které obec v rámci projektu pořizuje. Jelikož v dotčeném území je mnohde potřeba dořešit i další záležitosti týkající se dopravní infrastruktury (výkupy pozemků pod navrhovanými i stávajícími komunikacemi, výkupy pozemků pro rozšíření komunikací), jsou jednání s vlastníky časově náročnější a delší. Obec po zkušenostech s předchozími 2 etapami splaškové kanalizace chce tyto záležitosti vyřešit v době projektových prací, aby tyto záležitosti neohrozily následné další kroky ve věci přípravy a realizace projektu, především povolování stavby a získání dotace z OP ŽP nebo SFŽP. Navíc v případě nedohody s konkrétními vlastníky bude potřeba projekčně upravit navrhované umístění kanalizace. Z těchto důvodů předpokládáme pozdržení projekčních prací po dobu dořešení majetkoprávních záležitostí v území, a to do 12 měsíců, tedy maximálně do 30.06.2024.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace. Věříme, že naší žádosti bude poskytovatelem dotace vyhověno. Dotace Moravskoslezského kraje na projektovou přípravu jsou velkou pomocí k rozvoji kraje a jeho obcí. Díky těmto prostředkům naše obec zrealizovala nebo realizuje projekty za více jak 200 mil. Kč, na které jsme získali dotace ve výši více než 100 mil. Kč, což je pro naši obec obrovské číslo a obrovská pomoc.

S úctou

„otisk razítka“

Rostislav Kožušník
starosta

IČ 00577031
DIČ CZ00577031
ID DS q98axt7

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800
www.repiste.eu

Telefon
558 671 925
e-mail: obec@repiste.eu