

Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:
Spis. zn.:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ze dne:
Naše značka: Rep 549/2023
Vyřizuje: Rostislav Kožušník
Telefon: 558 671 925
E-mail: obec@repiste.eu
ID DS: q98axt7

Datum: 28.04.2023

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01212/2022/RRC ze dne 22.04.2022 od Moravskoslezského kraje v r. 2022 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ na projekt „Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu“. Dodatkem č. 1 ze dne 31.10.2022 na základě naší žádosti Moravskoslezský kraj posunul realizaci projektu do 30.6.2023.

V rámci Dodatku č. 1 předmětné smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 30.6.2023, s doložením závěrečného vyúčtování do 31.7.2023.

Z důvodů, že předpokládáme objektivní skutečnosti bránící ukončení realizace projektu do uvedeného data, tj. do 30.6.2023, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedeného termínu o 5 měsíců, tedy, že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 30.11.2023, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 20.12.2023.

Důvodem naší žádosti je zdlouhavý a časově nepředvídatelný proces vydávání stavebního povolení na stavbu. Územní rozhodnutí na projekt obec již měla vydáno v době podání žádosti o dotaci. V současné době máme vybraného a zasmulvněného zhotovitele na stavbu (je ukončeno výběrové řízení a podepsaná smlouva o dílo), ale stavba musela být kvůli nevydanému stavebnímu povolení přechodně pozastavena. Realizovány mohou být pouze některé práce, které mohou být realizovány na základě územního rozhodnutí (příprava území, veřejné osvětlení). Obec předpokládala, že do doby zahájení prací, bude stavební povolení vydáno. Tyto skutečnosti brání dalšímu postupu realizace projektu a mohou ohrozit dokončení projektu do 30.6.2023. Snažíme se je intenzivně dořešit a projekt dokončit.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace. Věříme, že naší žádosti bude poskytovatelem dotace vyhověno. Tyto dotace jsou jediné dosažitelné dotace na modernizaci a výstavbu místních komunikací v menších obcích.

S úctou

„otisk razítka“

Rostislav Kožušník
starosta

IČ 00577031
DIČ CZ00577031
ID DS q98axt7

Telefon
558 671 925
e-mail: obec@repiste.eu