

OBEC DOBRATICE
Dobratice 49, 739 51 Dobratice
IČ: 00577057
e-mail: starosta@dobratice.cz, telefon: 724 617 286

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

V Dobratících, dne 01. 09. 2023

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03493/2023/RRC)

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03493/2023/RRC) ze dne 09. 08. 2023 k projektu: „**Rekonstrukce propustku v Dobratících**“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2023 na plánovaný termín 30. 06. 2024.**

Vzhledem k nutné realizaci stavebních prací týkající se rekonstrukce propustku až v jarních měsících roku 2024 – Vás tímto žádáme o konečný termín realizace projektu **nejpozději ke dni 30. 06. 2024.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Dobratice bude tak schopna řádně zrealizovat nezbytný projekt rekonstrukce propustku.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: lzurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Radovan
Otipka

Digitálně podepsal Radovan
Otipka
Datum: 2023.09.04 09:58:16
+02'00'
Radovan OTIPKA
starosta

OBEC DOBRATICE
Dobratice 49, 739 51 Dobratice
IČ: 00577057
e-mail: starosta@dobratice.cz, telefon: 724 617 286

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava

V Dobratících, dne 31. 10. 2023

Věc: ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03493/2023/RRC)

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na Váš email ze dne 25. 10. 2023 ve věci požadavku na doplnění zdůvodnění naší žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu: „**Rekonstrukce propustku v Dobratících**“ (03493/2023/RRC) k datu **30. 06. 2024** dokládám níže uvedené vyjádření:

Naším původním záměrem bylo provést rekonstrukci propustku na ohlášku, nicméně Magistrátem města Frýdek-Místek jsme byli upozorněni, že se jedná o stavbu, která vyžaduje stavební povolení. Součástí stavebního povolení je vyjádření správce vodního toku – v našem případě Lesů ČR. Vyjádření Lesů ČR bylo nesouhlasné s požadavkem na výměnu potrubí o stejném průměru v tělese propustku. Dalším řešením bylo najít shodu a tím bylo nahradit potrubí turbosiderem, kdy dojde ke zpomalení rychlosti proudění.

Toto jednání vyžadovalo další doplnění a to autorizovaný výpočet hydrologie (tj. simulování povodňových stavů dle požadavků Lesů ČR) a další požadavky na zpevnění břehů nátoky a výtoky.

Po získání kladného stanoviska Lesů ČR, jsme opět byli nuceni zahájit nové stavební řízení, protože jsme nesplnili původní termíny od Magistrátu města Frýdku-Místku na doplnění dokladů. V současnosti čekáme na vydání stavebního povolení a připravujeme v nejbližší době vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby dle doplněných požadavků. **Stavební realizaci projektu jsme tedy schopni zrealizovat nejdříve v jarních měsících roku 2024.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Dobratice bude tak schopna řádně zrealizovat nezbytný projekt rekonstrukce propustku v první polovině roku 2024.

S pozdravem

Radovan OTIPKA
starosta

Radovan
Otipka

Digitálně podepsal
Radovan Otipka
Datum: 2023.11.01
07:18:20 +01'00'