



Obecní úřad Žabeň
č. p. 62, 739 25 Žabeň
IČ: 00576867
Datová schránka: h3nbvg3

Čj: Zab 866/2023
Vyřizuje: obec Žabeň
Telefon: 558 655 466
E-mail: obec@zaben.cz
Datum: 2023-11-09

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení doby realizace projektu č. 03671 od 6 měsíců podpořeného částkou 400.000 Kč z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023"

Vážení,

zasíláme Žádost o prodloužení doby realizace projektu číslo smlouvy 03671 od 6 měsíců podpořeného částkou 400.000 Kč z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023“.

Zdůvodnění:

Příjemce dotačního příspěvku si tímto dovoluje požádat o prodloužení doby realizace projektu, a to do 30. 6. 2024. Jako odůvodnění žádosti uvádí následující:

Příjemce dotace, tj. obec Žabeň prohlašuje, že i nadále hodlá realizovat schválený a podpořený projekt, jehož předmětem je realizace 0. etapy vybudování zázemí na Sokolském hřišti. Příjemce dotace však v průběhu roku 2023 narazil na nečekané obtíže spojené s vypořádáním majetkových vztahů, což je v případě realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka podmínkou uvedenou v bodu 7.písm. b) podmínek uvedeného dotačního programu. S ohledem na rozsáhlou organizační strukturu vlastníka pozemku, tj. organizace Tělocvičná jednota Sokol Žabeň, která je pobočným spolkem České obce sokolské, došlo k neplánovanému zdržení při procesu schvalování "Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku", která majetkové vztahy mezi oběma zmiňovanými subjekty narovnává. Rovněž je třeba uvést, že dalším limitujícím faktorem, který je důvodem pro podání žádosti o prodloužení doby realizace projektu byl neplánovaný souběh realizace výstavby sportovní haly a odsunutí termínu jejího dokončení, což je bezesporu nejvýznamnější investiční projekt na území obce, na období podzimu 2023, což významně omezilo časovou kapacitu zainteresovaných pracovníků příjemce dotace. Realizace projektu však byla plánována právě na toto období.

Příjemce dotace s ohledem na skutečnost, že majetkové vztahy s vlastníkem pozemku jsou v době podání žádosti o prodloužení doby realizace projektu zcela vypořádány a rovněž byla dokončena výstavba sportovní haly v Žabni, nejsou již předpokládány žádné další překážky, které by mohly ohrozit realizaci projektu, a to v termínu do 30. 6. 2024.

S pozdravem

Vladan Válek, starosta

Vladan Válek
Digitálně podepsal
Vladan Válek
Datum: 2023.11.09
08:24:41 +01'00'



Bankovní účet: 29528781/0100
+420 558 655 466
obec@zaben.cz
www.zaben.cz