

OBEC TĚRLICKO
Májová 474/16, 735 42 Těrlicko
IČ: 00297666
e-mail: david.biegun@terlicko.cz, telefon: 606 457 343

**Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Jana Bartošková
28. října 117
702 18 Ostrava**

V Těrlicku, dne 08. 11. 2023

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03647/2023/RRC)

Vážená paní Bartošková,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03647/2023/RRC) ze dne 18. 10. 2023 k projektu: „Rekonstrukce objektu „Domu včelařů“ v Těrlicku“ Vás tímto chci požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2023 na konečný termín 30. 06. 2024.

Fyzická realizace projektu rekonstrukce objektu, který je určen pro místní spolkovou činnost v Těrlicku – byla vázána na dotační financování s ohledem na celkovou výši nákladů. Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace došlo až ke dni 18. 10. 2023, a výběr zhotovitele probíhá nyní v listopadu, není možné stihnout plánovanou rekonstrukci do konce roku 2023. Tímto Vás chceme požádat o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu nejpozději do 30. 06. 2024.

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Těrlicko tak bude schopna řádně zrealizovat svůj projekt rekonstrukce budovy pro další rozvoj obecní spolkové činnosti.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: lzurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Ing. David Biegun
Digitálně podepsal
Ing. David Biegun
Datum: 2023.11.10
12:07:03 +01'00'