



Město Vítkov | Odbor služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.: MUVI 4887/2024
SP. ZNAČKA: os/1251/2022/Ks/25

VYŘIZUJE: Kaspříková Michaela Ing.
TEL.: 556312232
E-MAIL: michaela.kasprikova@vitkov.info

DATUM: 2024-01-29 10:25:58.000000

Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážená paní Tichá,

vzhledem k průběhu zpracování projektu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“ a vzniklým komplikacím při probíhající inženýrské činnosti a časově náročnému projednávání s vlastníky dotčených pozemků, bychom chtěli požádat o prodloužení termínu realizace projektu. Pro informaci uvádíme, že v průběhu loňského roku probíhala ze strany projektanta inženýrská činnost, která povede k vydání společného povolení stavby. Projektant jednal s dotčenými orgány a vlastníky dotčených pozemků a v řešení kromě jiného nadále zůstávají i tyto záležitosti:

- Jednal s vlastníkem jednoho z dotčených pozemků, a to parcely č. 319/1. Město Vítkov jako stavebník měl s vlastníkem dotčeného pozemku uzavřít smlouvu, ale k tomuto v průběhu celého roku 2023 bohužel nedošlo, protože vlastník nesouhlasí s realizací přeložky vodovodního řadu na svém pozemku. Zatím nedošlo ke shodě ve stanovení podmínek ze strany vlastníka. Jednání nadále pokračují.
- Zástupci města v roce 2023 zahájili jednání se zástupci Správy železnic s. o. o odkupu části parcely č. 3243/1, což by usnadnilo umístění retenčních nádrží dešťových vod v krajnici účelové komunikace. Jednání o odkupu pokračují i v letošním roce.

Dle smlouvy o poskytnutí dotace č. 03798/2022/RRC máme realizaci projektu ukončit a dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 30. 6. 2024. Reálně předpokládáme, že tento termín nebudeme schopni splnit a proto **žádáme o prodloužení termínu realizace projektu o jeden rok, to je do 30. 6. 2025.**

Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Jakub Cihlář

starosta