

Obec Moravskoslezský Kočov
Moravský Kočov 200
792 01 Bruntál
ID datové schránky: pxsar3y

V Moravskoslezském Kočově dne 08.12.2023

Moravskoslezský kraj
Bc. Jana Bartošková
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
oddělení regionálního rozvoje
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023
(RRC/06/2023)

Akce: MK Moravskoslezský Kočov 2023 - MK Uhlíř

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – 03280-2023-RRC

Dobrý den přeji,

dovoluji si touto cestou **požádat o prodloužení smluvně stanoveného termínu realizace výše uvedených, dotačně podpořených, investičních akcí do 30.06.2024.**

O d ů v o d ň ě n í

Naše obec, jako úspěšný žadatel o výše uvedenou dotační podporu z vyhlášeného dotačního programu MSK – Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (RRC/06/2023) získal na výše uvedeno investiční akci dotační podporu, kdy jednou ze smluvních podmínek bylo i ukončení fyzické realizace projektu a podání závěrečného vyúčtování poskytovateli dotace do 31.12.2023.


Daný investiční záměr úzce navazuje na opravu/obnovu jiné MK v naší obci, na kterou jsme získali dotační podporu z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Naše obec chtěla realizaci obnovy obou MK spojit v jeden časový úsek, kdy v tomto směru vybrala ve společném zadávacím řízení i shodného dodavatele stavebních prací. Bohužel administrace tohoto druhého dotačního titulu byla časově náročnější, a tak k zahájení společných stavebních prací došlo v pozdějším, než původně předpokládaném, termínu. K tomuto rozhodnutí žadatele vedla primárně snaha minimalizovat časové zatížení obyvatel obce stavební činností díky jejímu souběhu a požadavku na úsporu nákladů plynoucí ze souběžného plnění. Díky tomu však s ohledem na aktuální klimatické podmínky nelze, při zachování požadované kvality stavebních prací, dílo do termínu 31.12.2023, dokončit.

Dovolujeme si z výše uvedených důvodů požádat o prodloužení termínu pro ukončení fyzické realizace díla včetně závěrečného vyúčtování do výše uvedeného termínu.

Za pochopení celkové situace a za Vaši vstřícnost si dovoluujeme předem poděkovat.

S pozdravem

Obec Moravskoslezský Kočov
792 01 Moravský Kočov 200
IČ: 005 76 042 DIČ: CZ00576042
obeckocov@centrum.cz


Ing. Josef Havlík
starosta obce