



Č. J.: 51.1/MBr/1273/2024
VYŘIZUJE: Ing. Lucie Krátká
ODBOR: Starostka
TEL.: 591 144 450
E-MAIL: starosta@brusperk-mesto.cz
DATUM: 06. 05. 2024

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 00 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace

Město Brušperk realizuje projekt s názvem **Autobusová zastávka na ul. Fryčovická, evid. č. MSK 50663/2022**, jenž je podpořen dotací v rámci Programu na přípravu projektové dokumentace v roce 2022.

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt je uveden termín pro dokončení akce max. do 30. 06. 2024.

Žádáme Vás o zmírnění podmínek programu a **prodloužení termínu realizace projektu, a to nejpozději do 31. 12. 2024.**

Důvodem jsou prodlevy ve stavebním řízení. V únoru 2024 byla vypracována projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DSP), žádost o vydání společného povolení stavby byla na stavební úřad podána dne 28. 02. 2024. Do dnešního dne nebylo společné povolení stavby vydáno. Po vydání stavebního povolení budou pokračovat práce na vypracování realizační projektové dokumentace (DPS). Tento postup je běžný a zaručuje promítnutí všech požadavků a podmínek stavebního úřadu a dotčených orgánů do finální podoby DPS.

Zároveň Vás žádáme o prodloužení lhůty k doložení dokladu řídicího orgánu, že podaná žádost v rámci programů EU nebo NDT splnila formální kritéria a přijatelnost, a to nejpozději **do 30. 06. 2026.**

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Lucie Krátká
starostka