



Vražné

Obecní úřad Vražné
Spis: SP-DOT-076/2023
Č.j.: VRA-1355/2024
Datum: 26.09.2024
Vyřizuje: Lukáš Bršťák
Telefon: 558435629

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Věc: Žádost o posunutí termínu realizace

Žádám tímto laskavě o posunutí termínu realizace projektu naší obce „**Projektová dokumentace "Dokončení cyklostezky mezi obcemi Vražné-Jeseník nad Odrou"**, na který jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 225.000 Kč. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. RRC/09/2022 měl být projekt zrealizován do 31.03.2024.

V průběhu realizace však bylo potřeba upravit harmonogram průběhu prací z důvodu vyvstalému problému s nesouhlasným stanoviskem správce sítí CETIN, kdy došlo k neplánovanému souběhu projektování dvou akcí. CETIN zhotovoval projektovou dokumentaci na nové umístění jejich kabelu, jehož umístění se křížilo s trasou cyklostezky, ta musela být posunuta. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace, v původním termínu se nedalo stihnout, projektová dokumentace musela být předělána tak, aby vyhovovala platným normám a předpisům. Tato situace si vyžádala nutné technické konzultace a schvalovací procesy v součinnosti s vlastníkem infrastruktury, což vedlo k neplánovanému časovému skluzu.

Z výše uvedených důvodů žádám o posunutí termínu dokončení do 19.08.2024.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Lukáš Bršťák
Starosta obce Vražné